

Registre n°: Scellé n°: 48852
 ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue de petit saint 68
138 bis - près - Doiceau,
 PROPRIETAIRE (Nom - Prénom): De Carter
 Adresse:
 DEMANDEUR: De Carter
 Adresse: idem
 INSTALLATEUR:
 Adresse:
 TVA ou CI:

GRD: GRES Compteur n°: 50345884 2011 Index: 000003/000002 Code EAN:

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION ALIMENTEE PAR LE RESEAU DE DISTRIBUTION BT

Appareils de mesure utilisés : Mesureur de terre n°SGS : B1825 Mesureur d'isolement n°SGS : B1825 Mesureur de continuité n°SGS : A0136-1
 Schéma liaison à la terre : TT Procédure technique : (RGIE art.86) TEC EE 102
 Date de contrôle : 17/10/2011 (RGIE art.87/86) TEC EE 211-212
 Type de contrôle : Examen de conformité avant mise en usage (RGIE art.270) (Prescriptions GRD)
 Visite de contrôle périodique (RGIE art.271 et 271 bis) (Prescriptions GRD)
 Visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art.276) (Prescriptions GRD)
 Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (RGIE art. 276bis) (Prescriptions GRD)
 Examen de conformité avant mise en usage d'une installation photovoltaïque (RGIE art.270) (Prescriptions GRD C10/11) (voir verso)
 Type d'installation : existante - nouvelle - extension - modification - temporaire - chantier :
 Type locaux - compris dans l'installation : habitation (maison, appartement, autres), compteur de chantier « domestique », parties communes d'une installation résidentielle, autres :
 Début des travaux : fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5 : oui / non
 Raccordement : tension : 3N400 V AC-DC ; Protection raccordement : existante : 27 A - prévue : A
 Câble alimentation tableau principal : x mm², type : 95, Nb B ; Inter. général : 63A 3000 A, type : OP-DR
 Type prise de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal
 Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 20 ; Ra = 15,5 Ω ; Ri tot = 1,58 MΩ

DESCRIPTION: voir schéma(s) en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur

- DPCDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre : bon - ~~infractions~~ - remarques
- Protections installées contre les surintensités adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent : bon - ~~infractions~~ - remarques
- Existe-t-il : salle de bains - lessiveuse - lave-vaisselle - séchoir - salle de douche : oui - ~~non~~
- Existe-t-il des influences externes particulières : oui - non (si oui, voir en annexe)
- Eclairage TBTS placé : oui - ~~non~~ SDB
- Chauffage électrique placé : oui - non
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas : bon - ~~infractions~~ - remarques
- Etat du matériel électrique : bon - ~~infractions~~ - remarques
- Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects : bon - ~~infractions~~ - remarques
- Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires : ~~bon - infractions - remarques~~ - pas applicable
- Matériel électrique fixe et mobile : bon - ~~infractions~~ - remarques
- Contrôle du fonctionnement des DPCDR par leur bouton test ou via un courant de défaut : bon - ~~infractions~~ - remarques pas possible

INFRACTIONS - REMARQUES:
- Bâtiment en fase d'achevement, liaisons équipotentielles encore prévues sur appareils à placer (CV, eau, ...)
- porte de douche doit s'ouvrir vers la porte d'entrée (encore à placer)

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : voir verso

CONCLUSION : (Information importante au verso)
 Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.
 L'installation est conforme aux prescriptions du RGIE, sous réserve de (voir verso 1). Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur. Le DPCDR général est - était plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - trois personnes intéressées.
 L'installation n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE (voir verso 2). Le DPCDR était plombé.
 Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le/...../.....
 Une visite complémentaire est à exécuter par un organisme agréé au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.
 Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire sur les manquements constatés est à exécuter par le même organisme.

L'INSPECTEUR: NOM - FONCTION/QUALITE:
 N° + nom + signature Vu inspecteur à la date ci-dessus
PUN 483
 Feuillet BT n° **164089**

VISA DU GRD:
Danroff Pom Ores
 DATE: 17/10/2011