

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL

GENERALITE

Type d'installation: Existante
Lieu d'inspection: Rue Jolie n°3 1331-Rosières
Type d'inspection: visite de controle
Date du contrôle: 10/10/2017
Propriété de: Xavier Marqué
Installateur: Design et Immo SPRL
T.V.A.:
Type de locaux: Maison
Sulvant RGIE.: Art86/Art271/Art271bis/
Contrôle suivant dans - mois, ou avant 10/10/2042
Contrôleur: LE LOUARN, Alexandre
Carte E-ID: Délivré à: Date:

DESCRIPTION

EAN num.: Compteur: 10488246 Index I: 091358.7 Index II:
Raccordement: Réseau souterrain
Tension de serv.: 3x230V Protection Max.: 40A Protection principale: aut. 3p 30A
Liaison comptage-coffre de repart.: type de câble: XVB nombre de cond.: 4 section: 10 mm2
Electrode de terre: type: piquets section: 16 mm2 Résistance de dispersion: =<15 Ohm
Interr. Diff.: Général: 4p 40A/300mA est plombé par scelles: p.a Diff. supplém.: 4p 40A/300mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle Boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolement général: >1 MOhm
Installation exécutée conformément au schéma's: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre Matériel fixe ou mobile: en ordre
Description Installation: ☒ voir les schémas en annexe ☒ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ C.C. ☐ compt.gaz ☐ compt.d'eau ☐ liaison équip. principale ☐ équip.-supp.
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 20

NOTES

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11, N12, N13,

CONCLUSION

L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE

L'installation est conforme au RGIE

L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, telle que prévu par Art. 271 du RGIE,
ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur,

ORGANISME DE CONTROLE
IBAN: BE47 7320 3883 2080
www.inspectbelgium.be

INSPECT BELGIUM ASBL
TVA BE 0647.601.296
Rue de l'enfer 2A, 1350 Orp-Jauche

TEL 010/280.577
info@inspectbelgium.be



Mission: 20171010000961
Client / Entreprise: Design et Immo SPRL Rue du chemin de Fer 5 1300 WAVRE
ProKo.: ELEC-06
Num. rapport: 201700001111

N° Client: 201700000271
Réf.PV précédent:

Contact: Xavier Marqué
TVA: BE0508899612
Date de visite.: 10/10/2017

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

- N11 () -Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..
- N12 () -Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafond...
- N13 () -Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.