

Resp. client:
N° commande.:
N° client:
Pers.cont.:
Tél.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: info@tglconstructo.be

ProKo.: GA36
N° rapport: 6157681-52
N° rapp. prov.:
Date: 19/01/2024

TGL CONSTRUCTO SPRL
RUE DE LEXHY 104
4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ
(exécuté suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

Appareil/Install. ID:

Lieu de contrôle: TGL CONSTRUCTO SPRL RUE GUSTAVE TRASENSTER 52 OUGREE 4102

Date du contrôle: 19/01/2024

Contrôleur: DUMOULIN HERVE
Commettant/Installateur:

Personne présent: MONSIEUR TONDEUR
Propriété de :

BASE DE CONTROLE

Le rapport concerne un:

☐ contrôle de mise en service

☒ contrôle périodique

Le contrôle se limite aux points décrits ci-dessous, et est effectué sur base de la:

- réglementation : ☐ CODEX, tit. III, chap. III, art.23 ☐ Arr.G.Wall. 15/5/2014 ☐ A.R. : - ☐ Autre : -
- norme NBN : ☒ D 51-003 ☐ D 51-004 ☐ DTD/B61-001 ☒ DTD/B61-002

Installation : ☒ résidentielle ☐ industrielle ☐ temporaire/mobile
☐ nouvelle ☐ extension ☒ existante ☐ remplacement chaudière
Contenu : ☒ conformité ☒ étanchéité de conduites ☐ visuel de bon état

GAZ

Type : ☒ gaz naturel ☐ gaz médicaux
Alimentation : ☒ par réseau ☐ citerne ☐ bouteilles ☐ autre

LIAISON

Localisation : CAVE
Compteur n° : 7SAG3600003350 Ean n° : - Cabine de détente n° : -
Index : 00019,2475 m³ Catégorie : G-
Pmax : 500 mbar Pression maximale de service admissible (MOP) : mbar
Type de conduite : ACIER diam. : 25 mm longueur visible : 0,8 mètres
Vanne : ☒ ok ☐ pas ok diam. : DN25 mm tour : 1/4
Détendeur : ☒ ok ☐ pas ok ☐ pas applicable
Raccord : ☐ soudé/brasage ☒ fileté ☐ mécanique

VENTILATION

☐ Local compteur : ☐ en ordre ☐ pas en ordre
☐ Chaufferie : ☐ en ordre ☐ pas en ordre

APPAREILS

Genre : ☒ chaudière ☐ chauffe eau ☐ cuisinière ☐ aérotherme ☐ taque ☐ autre : -
 Conduite : longueur visible : 6 mètres longueur non visible : 5 mètres
 Type : ☒ cuivre ☐ acier ☐ PLT ☐ PE ☐ flexibles diam. : 22mm
 Raccord : ☒ soudé/brasage ☒ fileté ☒ mécanique
 Vanne : ☒ ok ☐ pas ok diam. : DN 20 tour : - 1/4
 Identification : ☒ jaune-ocre ☐ autre : -

Description appareils :

Marque	Type	Puissance nominale (kW)	N°
VAILLANT	C13	24	21220700100218493100009964N6

EPREUVE D'ETANCHEITE

Méthode : ☒ visuelle ☐ détecteur de gaz ☐ produit moussant/eau savonneuse
☒ manomètre ☐ tube U ☐ base compteur ☐ non réalisée
 Pression d'épreuve : 22 mbar durée de l'épreuve : 30 min
 Perte de pression : ☒ non ☐ oui débit : - mbar/min
 Fuite(s) : ☒ non ☐ oui ☐ non localisée(s) ☐ localisée(s)
 Contrôle des joints : ☒ ok ☐ pas ok

RECEPTION CHAUFFAGE PEB (à partir du 01/01/2011)

☐ présente ☐ pas présente ☐ à réaliser ☐ conforme ☐ non conforme

NOTE**INFRACTIONS**

SORTIE GAZ COMBUSTION NON CONFORME
 FOURREAU PASSAGE DE MUR NON PRESENT
 LIAISON EQUIPOTENTIELLE NON PRESENTE

CONCLUSION

- ☐ L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées.
☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions mentionnées.
 L'installation peut être utilisée. Il est néanmoins nécessaire de remédier le plus vite possible à l' (aux) infraction(s) mentionnée(s).
☒ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions mentionnées.
 Un contrôle supplémentaire après réparation est requis.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes