



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 66543854-009



N 260714

Resi code:

1

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West - Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☒ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: <u>Vermeulen & De Keyser</u>	Naam, voornaam: <u>Appartements op</u>
Ident. Kaart nr.: <u>BE 897 876 936</u>	Adres: <u>Menchenlaan 165</u>
BTW nr.: <u>BE 897 876 936</u>	Post nr. + Stad: <u>3000 Herent</u>
	Tel.: <u>03 221 86 11</u>

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271 bis	☒ Woonruimte
☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 278: verzwaaring	☐ Art	☒ Werkeenheden
☐ Art 276bis: verkoop van een woonruimte		

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN <u>54144885014564738</u> ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>812805</u> meterstand dag: <u>2</u> nacht: <u>1</u> ☐ kWh excl. nacht meter:
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐ nr.: meterstand:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>XVB</u>
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>4</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>14</u>
☒ zie bijlage(n)	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>4,1</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>10,8</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>geen</u>	Visum DNB of aangestelde:
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>n.v.t.</u>	
☐ Nihil		
Opmerkingen	<u>Badkamer, keuken, verlichting nog te plaatsen</u>	
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldeet ~~oldoet niet~~ aan het AREI.

☐ De bestaande installatie voldeet ~~voldeet niet~~ aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: Agent nr.: Datum: 08/01/2010

Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eéndraadsschema(s): 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aansluiting bijzondere aandacht te verdienen.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de betrokken personen die betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek van de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die vastgesteld werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien de in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.