

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma
naam: Haels verwarmingstechnieken BV
straat en nummer: Weg op Bree 74
postcode en gemeente: 3670 Oudsbergen
tel.: gsm: 0475/47.72.60
fax.:
email: info@haels.be
ondernemingsnummer: BE0729.632.416
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming
Naam: Jaeken
straat en nummer: Kannaallaan 38
postcode en gemeente: 3960 Bree
tel.: gsm:
email:

volgnummer attest:
technicus
voornaam en naam: Erwin
erkenningsnr.: SV 01342
datum controle: 17/04/2025
arbeidsduur: van u tot u
adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.
naam contactpersoon:
straat en nummer:
postcode en gemeente:
tel.: gsm:
email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier x niet-ingedeeld, inhoud: 4800L ☐ ingedeeld, inhoud:L ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) x klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: ☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
x ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve x niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:.....	x cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: Rechthoek	x staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen dubbelwandig ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing:		Tanknummer	
Gestockeerde product : x gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of ☐ onleesbaar, gegevens overgenomen van	
Merk :	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: ☐ ☐ n.v.t.
norm:	
☐ inhoud:	☐ Afmetingen:
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaream).	

CONTROLE OPSLAGTANK					
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: x niet aanwezig					
visuele controle					
toezichtspuit/mangat x aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtspuit	x ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren		
	dichtheid toezichtspuit	x ok ☐ niet ok			
inkuiping ☐ aanwezig x niet aanwezig ☐ n.v.t.	staat deksel	x ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	x ok ☐ niet ok	
	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	staat leidingen (ontluchting, vulling)	x ok ☐ niet ok	
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen	x ok ☐ niet ok	
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	x aanwezig ☐ niet aanwezig	x ok ☐ niet ok
opslagtank	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	x aanwezig ☐ niet aanwezig	x ok ☐ niet ok
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:		
zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee	opmerkingen:			
organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee	opmerkingen:			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	x ok ☐ niet ok	opmerkingen:			
groeve / prefabconstructie / andere	x n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:			

beproeving deel I					
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaream)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
	fluit	x	☐	ok	niet ok
	elektrische sonde	☐	x	☐	☐
	andere:	☐	x	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaream)	x uitgevoerd	hoeveelheid water: 0 cm			
		pH: (<6, inwendige inspectie vereist)			
potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	x uitgevoerd: mV (meest positieve waarde),	☐ ok	☐ niet ok		
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking		
		☐	fluidum	☐	☐	
		☐	onderdruk	☐	☐	
		☐	overdruk	☐	☐	
		☐	peilbuis + sensor/detector	☐	☐	
☐ n.v.t.		☐	andere:	☐	☐	
akoestisch of visueel alarmsignaal				☐	☐	
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.			
	x uitgevoerd	x ultrasoon, boven het vloeistofniveau: -7 dBμV onder het vloeistofniveau: -7 dBμV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode:				
	☐ opmerkinge:					
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: x n.v.t.						
peilmeting			aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
					ok	niet ok
	peilstok		x	☐	x	☐
	mechanisch		☐	x	☐	☐
	pneumatisch		☐	x	☐	☐
	hydrostatisch		☐	x	☐	☐
	ultrasoon		☐	x	☐	☐
andere: Darm langs de tank		☐	x	☐	☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)						
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		x n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee				
kathodische bescherming**:		☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: x n.v.t.				
onderzoek van de staat van de binnenwand: x n.v.t. ☐ uitgevoerd		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:				
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☐ n.v.t. x uitgevoerd, x ok ☐ niet ok				
opmerkingen:						
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.						
EINDBEOORDELING						
x groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.					
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.					
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.						
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstering van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron. Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistofflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd ..						
x De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór : 17/04/2030 ☐ Aan te raden voor						
						
handtekening erkend technicus			handtekening klant			