



RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur :

Adresse :

Organisme de contrôle : OCB 0561

Référence : OCB/14/1008/16140/103/0245

Inspecteur : DELIRE Christian 102

Tel : 0496 1290023

Installation contrôlée : Adresse :

.....

.....

CHATEAU MA LOUISE 83

1470 GENÈVE

Date du contrôle: 11/04/2008

L'habitant est : propriétaire locataire

L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 »: est présente n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q_{max} : 6 m³/h Fabricant : AMERIS N° : 22688061 Index : 0000132m³

Pression de service de l'installation intérieure: 25 mbar

Appareils d'utilisation

Type

Marque

Puissance nominale

Nombre : 1

1

C13

SAONIER DIVAL AULEX THERMOMAX F24

93,8kw.

2

3

...

Conclusion :

L'installation neuve:

est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation:

est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante:

est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date 11/04/2008

HAF1001 FR-v3

DELIRE Christian
Inspecteur O.C.B.
GSM: 0496 129 00 23

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle