



NSP-205



OCB vzw  
Member of OCB Group

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.: RYNDERS TOM  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0476/91.61.26  
e-mail: rynderstom@hotmail.com

Klant / Opdrachtgever:  
RYNDERS TOM  
PROVINCIESTRAAT 15  
2570 DUFFEL

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**

(<sup>\*)</sup> Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 586 ACHBARI YOUSSEF  
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: RYNDERS TOM Adres: PROVINCIESTRAAT 15  
2570 DUFFEL  
Installateur/verantw. werk: Naam: RYNDERS TOM Adres: PROVINCIESTRAAT 15  
2570 DUFFEL B.T.W.: -  
Adres installatie: RYNDERS TOM PROVINCIESTRAAT 15 DUFFEL 2570 Private HS-cabine: NEE  
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID: PROVINCIESTRAAT\_15\_2570  
EAN nr.: 541448820042602178 Leverancier: - Teller nr.: 34887033 Nachtteller nr.: -

**CONTROLE**

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
Type: controlebezoek (hst. 6.5)

Afwijking deel 8 Boek 1 \*: toegepast Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020  
(\*) Bij controle hst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt  
Datum: 16/11/2021 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/11/2046

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

Spanning: aanwezig	Aansluiting: ondergronds	Wachtbuis: geplaatst	Isolatieplaat: nvt
Nom. spanning: 1 x 240V	Max. beveiliging: 63A	Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding:	kabeltype: XV/B	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm <sup>2</sup>
Voedingsbekabeling:	kabeltype: EXVB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm <sup>2</sup>
Aardverbinding:	aard: individueel	bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode:	type: pen	sectie: 16 mm <sup>2</sup>	
Diff. schakelaar:	algemene: 2p 63A/300mA	bijkomende: 2p 40A/30mA	
Eëndraadschema en situatieplan:	zie bijlage	referentie:	
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:	in orde	Staat vast of - opgesteld materieel:	in orde
Nog niet geplaatst:	<input type="checkbox"/> keuken	<input type="checkbox"/> badkamer	<input type="checkbox"/> C.V.
	<input type="checkbox"/> gasmeter	<input type="checkbox"/> watermeter	<input type="checkbox"/> hoofd -
Aantal bordes:	2	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	22+2

**RESULTATEN**

Algemene isolatieweerstand: 1,375 MOhm Controle foutlus: in orde Spreidingsweerstand: 18 Ohm  
Testknop diff.schak.: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel Klasse I: in orde

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (!) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

**BESLUIT**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle.**

De eendraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)