



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P030763832 /

N 130390

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: ..... Aanvrager: *idem*

Verantwoordelijke voor de werken: ..... Installatie: ..... Eigenaar of beheerder: .....  
Naam, Voornaam: *Lambert Tom* Naam, Voornaam: *Lambert Tom*  
Ident. Kaart nr.: ..... Adres: *St. Bernadgesteenweg 98*  
BTW nr.: BE ..... Post nr. + Stad: *2660 Kemmelbeem*  
Tel: ..... / ..... / .....

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB  .....  
 Art 270  ingebruikname  wijziging  uitbreiding  Art 86  Art 271bis  ① Wooneenheid  
 mobiel  tijdelijk  Art 87  Art 278  ② Huishoudelijke werkeenheden  
 Art 271  periodiek  controle  .....  Art 88  Art .....  ③ Gemeenschappelijke delen  
 Art 276  verzwaring  Art 276bis: verkoop van een wooneenheid  Art .....  Art .....  ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:  
Gegevens verdelers: EAN 541449500001597499  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst  
kWh meter nr.: ..... Meterstand dag: ..... nacht: .....  kWh excl. nacht meter:  
nr.: ..... Meterstand: .....  
Bescherming aansluiting (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  .....  
Gegevens installatie: Ontworpen voor U<sub>N</sub>:  230V  3x230V  3N400V  ..... Type aardelektrode:  
Maximale nominale stroom (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  .....  aardingslus  pen / baar  
Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 16 mm<sup>2</sup> - Type: ALB  
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 30  
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:  
 Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  I-/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand: 26,4 Ω  Algemeen isolatieniveau: 2,2 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test DSI  
Differentieelstroominrichting:  werd verzegeld  was verzegeld  was niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)  
Inbreuken Nieuwe installatie:  Nihil  
Inbreuken Bestaande installatie:  Nihil  
Opmerkingen:  Nihil  
Visum DNB:  
Aangestelde DNB: Naam:  
Visum:

Besluit(en):  
 De nieuwe installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 06/04/2025 (\*)  
• door hetzelfde erkend organisme (\*\*)  
(\*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker: ..... Voor de directeur generaal: Handtekening  
Naam: *Verbeek Veer* Agent nr.: 3076 Datum: 06/04/2020  
Aantal bijlagen:  Situatieschema('s): 3  Eéndraadsschema('s): 1

15 001 0 2 21  
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.