

**BTV BRUXELLES**  
Chaussée de Ruisbroek 75  
1190 Bruxelles  
Tél. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

**BTV ANVERS**  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tél. 03 216 28 90  
Fax 03 230 86 65

Bureau régional :  
**01941524702**

V. ref.: \_\_\_\_\_  
N. ref.: \_\_\_\_\_  
RAPPORT N°: **02/14/28/166**

**PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE D'UNE  
INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: **241012 Rue Aubrey 6200 Charleroi**  
PROPRIÉTAIRE: **S.M. Sablon Construction**  
Adresse: **24 Rue Aubrey 6200 Charleroi**  
DEMANDEUR: **Stal**  
Adresse: **Rue Frossi Orban 6200 Charleroi**  
INSTALLATEUR: **Imery**  
Adresse: **Stal**  
TVA du client: **020648591R**

Date du contrôle: **28/11/2013** Type de contrôle: **examen de conformité - visite de contrôle suivant**  
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 2.6.2008) (RGPT art. 262) (RTT art. 201) (Prescriptions distributeur)  
Type d'installation: **Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation** Type locaux: **Appartement**  
Début travaux: **Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86**  
Raccordement: Tension: **230 V~** Protection raccordement: **40** A  
Câble aliment. tableau princ.: **4 x 10** mm<sup>2</sup> Intergén. type: **40A 0,3A**  
Type électrode de terre: **boucle** barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: **TT**  
Nombre de tableaux: **1**; Nombre de circuits term.: **15** RA: **1** Ohm; RI tot: **10** MOhm  
Facteurs d'influences externes: \_\_\_\_\_

DESCRIPTION: **40A 0,3A Fous**  
**40A 0,03A - J R L M -**  
**Voir schémas ci-joints 26/11/13**

CONTRÔLES effectués: voir verso  
INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: **Stal**

PROCÈS-VERBAL DE CONFORMITE	
Vu le	
le responsable du distributeur	
nom :	
signature :	

DEVOIRS du PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le **28/11/2013** (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est pas conforme.

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

L'AGENT VISTEUR: **02 P. H. M. A. G.** Le directeur.

