



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <u>P 30 51 P 0 M 30 1334</u>
Naam, Voornaam:	Lid nr:
BTW nr:	Installatie: Naam: <u>C.F.R.</u>
of identiteitskaartnr:	Adres: <u>111 DE LA SCIENCE 4</u>
Stroomleverancier:	<u>6000 CHARLEROI</u>
	Datum onderzoek: <u>23.05.06</u>
	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Meter nr: stand:	Naam, Voornaam: <u>C.F.R.</u>
Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Adres: <u>HOLEWEEF 155 R. 14 9010</u>
	Aanvrager: <u>idem DE STALDER & SUTER</u>

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐
Installatie ontworpen voor een spanning van <u>230 V, AC</u> , Bescherming aansluiting: <u>Leak</u> Type: <u>2 x 40 A</u>
Omschrijving aansluiting: <u>Ondergrond</u> Kabeltype: <u>F 103</u> Doorsnede: <u>4 x 16 mm²</u>
Voeding hoofdbord: <u>4 x 16 mm²</u> Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>10</u>
Type aardelektrode: <u>pech</u> Spreidingsweerstand: <u>29,3</u> Ohms Algemeen isolatieniveau: <u>10</u> M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

Natuur: alle toebehoren in bestaande + breuken met
nieuwe installatie

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 23.06.031 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - ~~MAG~~ - ~~NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

P. 1005 D. 1030
I. 1005 D. 1030