

KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 03/10/2024) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE - HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE**Basis van het onderzoek: Controlebezoek van een bestaande installatie volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.5****Bijkomende / afwijkende beschikking: Bestaande gedeelten van huishoudelijke elektrische installaties oud AREI (Deel 8 hoofdstuk 8.2 afd. 8.2.2)**

Ref:	Dossiernr:	N25-0553	Aanvrager:	Ecovalue	
Datum:	23/09/2025	Verslagnr:	KV22154-AME	Inspecteur:	Axel Mertens

Dit verslag vervangt het verslag met nummer KV22145-AME

Installatie	Eigenaar en/of beheerder	Verantwoordelijke werken
Huishoudelijke installatie Kauwereelstraat 4, 3051 Oud-Heverlee	---	Onbekend

Bouwjaar van de initiële installatie (*) : Tussen 1981 en 01/06/2020
(*) Volgens verklaring van de klant**De installatie voldoet.**
Dit keuringsattest is geldig tot 23/09/2050**Algemene gegevens elektrische installatie****Gegevens verdeler**EAN: niet meegedeeld
kWh meter nr.: 1SAG3100709369Bescherming aansluiting: 40 A
Meterstand dag: 0 kWh☐ Budgetmeter
Meterstand nacht: kWh**Gegevens installatie**Ontworpen voor: 3N400V
Max nominale stroom: 40 AVoedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm²
Type voedingsleiding: XVB

Type aardelektrode: aardingslus

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA

Aantal schakelborden: 1

Aantal eindstroombanen: 16

Schakelbord 1: Hoofdbord

2 x 20A - 4P - C

2 x 16A - 2P - C

11 x 20A - 2P - C

1 x 10A - 2P - C

Differentiaalschakelaar

300mA - 40 - 4P

Type: A

Differentiaalschakelaar

30mA - 40 - 2P

Type: A

Controles

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☒ Rechtstreekse aanraking | ☒ Onrechtstreekse aanraking | ☒ Montage | ☒ Toestellen |
| ☒ Materieel | ☒ I>/doorsnede | ☒ Schemas | ☒ Controle foutlus |
| ☒ Aardingscontinuïteit | ☒ Test DSI | ☒ Differentieelstroomrichting: was verzegeld | |

Metingen

- | | |
|---|--|
| ☒ Aardingsweerstand: 1.44 Ohm | ☒ Algemeen isolatieniveau: 8.07 MOhm bij 500 V |
|---|--|

Inbreuken**Inbreuken bestaande installatie**

Geen geconstateerd

Opmerkingen

W020 - Huis was gemeubeld op het moment van het controlebezoek.

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

KEW 0004159: 50

Besluit

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 23/09/2050

Bijlagen

1. Eëndraads- en installatieschema (8 pagina's)

De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:

1. De goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;
2. De geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;
3. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
4. Een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen van de elektrische installatie worden aan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie overhandigd om deel uit te maken van het dossier van de elektrische installatie. Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen worden bewaard gedurende vijf jaar door voormeld erkend organisme zoals vermeld in onderafdeling 6.4.6.1. Gedurende de voormelde periode, kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen mag een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogen de kostprijs van een controle niet overschrijden.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

13/04/2025


Eëndraadschema

Verdeelkast garage

EAN: 541449400000607125

3x400V+N

Pagina 1/6




Installatie adres:

Kauwereelstraat 4
3051 Sint-Joris Weert


KEAUZW
AXEL MERTENS

13/04/2025	Situatieschema	Gelijkvloer: Stopcontacten	EAN: 541449400000607125	3x400V+N	Pagina 2/6
------------	----------------	----------------------------	-------------------------	----------	------------



Installatie adres:
Kauwereelstraat 4
3051 Sint-Joris Weert


13/04/2025	Situatieschema	Gelijksvloer: Verlichting	EAN: 541449400000607125	3x400V+N	Pagina 3/6
------------	----------------	---------------------------	-------------------------	----------	------------



Installatie adres:
Kauwereelstraat 4
3051 Sint-Joris Weert

KEA VZW


13/04/2025	Situatieschema	Verdiep: Stopcontacten	EAN: 541449400000607125	3x400V+N	Pagina 4/6
------------	----------------	------------------------	-------------------------	----------	------------



Installatie adres:
Kauwereelstraat 4
3051 Sint-Joris Weert




REA VZW

13/04/2025	Situatieschema	Zolderverdiep	EAN: 541449400000607125	3x400V+N	Pagina 6/6
------------	----------------	---------------	-------------------------	----------	------------



Installatie adres:
Kauwereelstraat 4
3051 Sint-Joris Weert

REA veb



KFA vzw



