




ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 97 69  
Fax 02 230 26 76



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Res LIEBBETH

Laugerbout 3 BURNISCHBERGE

EIGENAAR: M. SABITAS BOUTEAM

Adres: Westkapelleweg 10, DUNNE

OPDRACHTGEVER: NEERIMAN ODEA

Adres: gatenkintstraat 50, BRUGGE

INSTALLATEUR: idem

Adres: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of K: BE045384658

EAN: EANDIS  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 15/05/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormighedsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 274) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (AFAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 281) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop woonconformiteit: Type der lokalen: APP 03 of (Duplex)

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 240V V Bescherming van de aansluiting T.40. A

Voedingskabel hoofdbord: 4x16 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type 40A/3A

Opbouw van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 2 Ohm; RI tot 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: ZIE SCHEMA: DIFF 40A/3A  
2 KR Lichtpunt op 20 Aut  
4 KR stoph op 20 Aut  
1 KR Koelkast op 30 Aut  
DIFF 40A/3A: 3 KR stoph op 20 Aut  
1 KR Lichtpunt op 16 Aut  
1 KR Lichtpunt stoph op 20 Aut

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET	
GELIJKVORMIGHEDSONDERZOEK	
Eandis	
Scheepscallelaan 50	
8000 Brugge	
gezien op	Alg nr 078.3585.34
21-05-2013	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening: <u>[Signature]</u>	

NOTA: - Definitieve veiligheidsmaatregelen zijn niet geplaatst.  
- De auditieve toestellen in gebruik en bedrumsers zijn niet geplaatst.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/05/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: Men BTW  
nr. + naam + handtekening  
M. A. VERBRUGGHEN  
FORM. 382-06/2009

De directeur,



Juicy  
Lesbet

**NEIRINCK BVBA**  
Automatisatie Alg. Elektriciteit  
Gotevleetsstraat 50  
8000 BRUGGE  
Tel. 050 59 98 51  
RTW/BE 452 947 558

Ren van der  
Kongstraat 3  
Blankenberge

