



J. VAN HEMELE
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 09K.2964

Ref. verslag

RAP

mc/2009/06/25

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	VAN DER HOFDE		Voor naam		Postnr		
Adres			Gemeente				
Installateur	W. OLSCHTRA		Gemeente	ST. E. VOOR			
BTW-nummer	800869624536						
of identiteitskaartnr.			Uitreikingsdatum	-- / -- / --		Gemeente	
Plaats van onderzoek	WOONING		Postnr.				
Adres	PILH3MANSTR 7 (R13)		Gemeente	LOMBARDY			
AN-code	54144886004546344		Elektriciteits- verdelers				
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid						

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	230V		
Ø voedingskabel (mm²)	4x16mm²		
I _{nom} aansluiting (A)	max 63A		
Type alg. schakelaar	AUT	16 30A AUT	
Aantal borden	1	Me 20A AUT	
Aantal eindstroombanen	14	2x 16A AUT	
Type aardelektrode	LUS		
Algemene diff.stroom.inr.	0.30/100A		
Bijkomende diff.stroom.inr.	0.030/100A		
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):	-		

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01				
Aardspreidingsweerstand :	3,3 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 55 MΩ	Werkingsdifferentieelstroominrichting :	OK/NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot. :	OK/NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)		
GGG		
MSNO 26-6-09		
H13 GGG TOEGANG TOT GEGEENS		
□ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____ / ____ - ____		

Besluit		
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)		
□ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : ____ / ____ / ____		
Volgend controlebezoek uiterlijk op :	25/06/2009	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)
		HR 217
		Datum onderzoek:
		25/06/09

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

11823

RAP-E-01 (01.07.2008)