

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 15/02/2023 Date d'émission du rapport: 15/02/2023
 Rapport N°: 0541-230215-01

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbruggen
 Adresse: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem
 T: 064 33 64 55 E: btv.hainaut@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616
 L'agent-visiteur: numéro 0541

Identification des tiers:

Client:
 Adresse:
 Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire:
 Adresse: RUE DE L'EGLISE 23, 7783 BIZET
 Responsable des travaux:
 Adresse:
 Numéro de TVA:

Identification de l'installation électrique:

Nom:
 Adresse: RUE DE L'EGLISE 23, 7783 BIZET
 Code EAN:
 Numéro compteur: A installer
 Cabine haute tension privée: Non
 Type d'installation: installation de chantier

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4)
 Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/06/2020

Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: pas appliqué
 Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 400V + N

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: XGB - Section: 4x25 mm²

Type d'électrode de terre: Piquet de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: max 80A

Type de coupure générale: 4P80A - 300mA

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 1 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 80 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schémas

Voir schémas unifilaires et plans de position



Documents des influences externes: voir annexe

Plan de position des prises de terre: voir annexe

Réf. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 26 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 20 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: Pas d'application

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: Pas d'application

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 15/02/2024





Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0541 p.o. du directeur technique

15/02/23 12:16

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum

