

ATECON vzw
Britselei 94 - bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°:	100721	Datum verslag:	05/07/2019
Inspecteur:	Wellens Kristof	Datum keuring:	03/07/2019
Controle volgens AREI, art.:	86, 270	Keuring N°:	20192893
Type keuring:	Indienststellingsonderzoek	Aanwezigen:	Dhr. Bogdan (NG Elektro bvba) □ Steve Vanden Berghe

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Hendrik Mertensstraat 6 bus 101, 9150 KRUIBEKE
 Distributienetbeheerder:
 Teller n°: 4247045
 Index teller: Dag: 1,00 Nacht: 1,00
 EAN-code: 541 448 860 018 405 174
 Naam opdrachtgever: NG ELEKTRO Adres opdrachtgever: BOERENKRIJGSTRAAT 129/B, 2800 MECHELEN
 Naam eigenaar: - Adres eigenaar: -
 Installateur: NG Elektro bvba
 BTW-n° of ID: 0820755008
 Type lokaal: Appartement (Nummer appartement : E1.1 - blok 2)

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	1 x 400V + N (230V)	Max. beveiliging:	2 x 40 A	Meter - bord verbinding:	XGB 4 x 10 mm²
Type electrode:	Lus	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	14

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	NVT	NVT
40 A	30mA	2	A	3000 A	NVT	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 14	Kringen 1 tem 14	1,5mm², 2,5mm², 6mm²
10 tem 13 # 4	Kringen 10 tem 13	2,5mm²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	2,30	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	108,00	MOhm	Aardingscontinuiteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:			Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 03/07/2044 (art. 271).
 De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:	Ééndraadschema's: JA	Situatieschema's: JA	Andere:
-------------------------	----------------------	----------------------	---------

De inspecteur,
 Wellens Kristof



ATECON vzw
 Britselei 94 Bus 31
 2000 Antwerpen
 BTW-BE: 0408.677.925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.09. : De E.V. zijn nog aan te sluiten na afwerking van de nutsleidingen (vb. CV - water - gas). ☐
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd. ☐
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend. ☐
- 1.17. : Badkamer is nog af te werken. ☐
- 1.18. : Keuken is nog te plaatsen. ☐
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.