

- ☒ BTV Antwerpen
☐ BTV Brabant-Wallon
☐ BTV Brussel
☐ BTV Hainaut
☐ BTV Liège
☐ BTV Limburg
☐ BTV Namur / Luxembourg
☐ BTV Oost-Vlaanderen
☐ BTV Vlaams-Brabant
☐ BTV West-Vlaanderen

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be
 Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
 Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
 Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
 Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
 Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
 Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
 Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
 Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
 Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
 Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN:

Teller nr.

Index:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

20 B Antwerpen
 Haardenstraat 83/304

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

BTi buba

Adres:

2310 Arendant Hoge Anker 460

INSTALLATEUR:

idem

Adres:

BTW of IK:

0463 705 926

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 5-11-2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop-wooneenheid: Type der lokalen: App A3.04

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V mono

Bescherming van de aansluiting autmuk A max

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm²

Alg. schakelaar: type ADS 60A/30mA

van de aardelektrode: lus - baren - penen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 1,8 Ohm; RI tot 71,1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: zie eendraadschema + situatieplan in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OE-NOTA'S:

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 5-11-2019 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
 (nr., naam, handtekening)



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,