

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: A. Stocletlaan 183
2570 Duffel

EIGENAAR: Cayman - Kathouwers

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Jelens Patrick B.v.B.-a.
kleine bergen 4

Adres: _____

INSTALLATEUR: 2830 Willebroek

Adres: _____

BTW of IK: BE 0439.288.947

EAN: _____

Teller nr: _____

Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 04/02/14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.4.12.2012) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid - Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 11.85 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x400 V TN Bescherming van de aansluiting 40 A Aut flux

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type ADJ

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 37; RA: 3/2 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

* Stroomlijnen: zie eendraadschema's.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

PROCÈS-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	_____
de aangestelde van de stroomverdelers	_____
naam: <u>IVT YTB</u>	_____
handtekening:	_____

BESLUIT	<input checked="" type="checkbox"/> 1. De installatie is conform . De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op <u>04/02/13</u> (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
	<input type="checkbox"/> 2. De installatie is niet conform .
	<input type="checkbox"/> 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform . De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr, naam, handtekening)

B. SEIGERS _____



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,

Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel