



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reverslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P-3739-03-3-1000

N 124257

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
Brabant : Tel.: 02 674 57 11Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: THAMS Ronny

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: THAMS Ronny	Naam, Voornaam: THAMS Ronny
Ident. Kaart nr.:	Adres: Bergstraat 21
BTW nr.: BE 765767944	Post nr. + Stad: 3960 BREE
Tel.:	Tel.:

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271bis ☒ Woonruimte
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art ☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwaaring ☐ Art 276bis: verkoop van een woonruimte	☐ Art ☐ Art ☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN 591499200002140698 ☐ EAN niet meegedeeld ☒ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: ☐ kWh excl. nacht meter: Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: Meterstand: Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Type aardelektrode: Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☒ aardingslus ☐ pen / baar Voedingsleiding hoofdbord: 2 x 10 mm ² - Type: VEB ☐ Algemene differentieelstroominrichting: 30 mA A / 30 mA Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 14
Beschrijving installatie	☒ Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ >/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand 13 ☐ Algemeen isolatieniveau 10 MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie	Geen	
☐ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen	verlichting en toestellen niet aanwezig by keuring	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.☐ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 13/04/2010.

• door hetzelfde erkend organisme (*)

(*) Verplicht onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Cantelli B Agent nr.: 3739 Datum: 13/04/2010

Aantal bijlagen: 1 Situatieschema(s): 1 Einddraadsschema(s): 1

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtreddingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

13/4/40
VINOTTE
Brug CASTEL
Ijsbaan
Bij 7080 1084

Diff 2P 40A
300mA



