

☐ BTV Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel	Tel. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tel. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tel. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Heiststraat 158
Magmechelen
Varga

EIGENAAR: _____
Adres: _____

OPDRACHTGEVER: idem
Adres: _____

INSTALLATEUR: idem
Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 13/11/19 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 112.2012) (T.R. art. 231) (Voorsch. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ - ~~Verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: HHZ

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 11.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type sch/ 6A/30mA

Type van de aardelektrode: lus - ~~barren~~ - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 27+2; RA: 18,7 Ohm; RI tot 740 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie hyperwegde teksten

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

Geen
Note de toestellen in de badkamer zijn nog niet geïnstalleerd

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeel
naam:
handtekening:

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/11/19 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: zie keerzijde.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

de leuning



* V E R S L A G - R A P P O R T *

voor de Directeur,