

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTAS

- O2 Geen inbreuken vastgesteld
- O25 De panelen zijn niet/leecht zichtbaar & alsook niet bereikbaar
- O6 Deze controle omvat enkel de PV-installatie

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 22/12/2045
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie ontvankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekent.
- ☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtredding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 13

VRUGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Sezer Guney

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- * Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- * Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- * Elke overname van personen en te wijzen, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federatie Overheidsdienst Economie.
- * De reproductie van dit document is enkel toegestaan in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- * De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Kwaliteit

www.aceg.be			
02 880 88 90			
BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481			
Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.			
Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan De volgende periodieke keuring is voorzien ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.			



SMA Solar Technology AG
 Sonnenallee 1
 44286 Münster
 Germany
 www.sma.de

SUNNY TRIPOWER

Model
STP8.0-3AV-40
 Serial No.
3007665893

PIG: 003783007337034
 RID: N65YCT
 WPA3-PSK: TTTMANS2VTS0ATN5F

Engineered in Germany, made in China

DC	V_{DC max}	1000 V
	V_{CC MPP}	260 - 800 V
	I_{DC max}	20 A/12 A
	I_{SC RN}	30 A/18 A
	V_{AC}	380/400/415 V
	P_{AC}	8000 W
	S_{max}	8000 VA
	f_{AC}	50/60 Hz
	I_{AC max}	12.1 A
	cos(φ)	0.8...1...0.8 over the operating range

AC

IP65

max. 20.5 kg
 Overvoltage category III
 Protection class I
 Date of manufacture 2020-04-02
 Sequence class 20








SMA Solar Technology AG
 Sonnenallee 1
 42699 Solingen
 Germany
 www.sma.de

SUNNY TRIPOWER
 Solar Inverter
 Engineered in Germany, made in China

Model
STP3.0-3AV-40
 Serial No.
3007665893

PIG: 003783007337054
 RID: N65YCT
 WPA3-PSK: TTMN83WTS9ATNSF

DC	V_{DC} max	1000 V
V_{DC} MPP	260 - 800 V	
I_{DC} max	20 A/12 A	
I_{SC} PV	30 A/18 A	
V_{AC}	380 400 415 V	
P_{AC}	8000 W	
S_{max}	8000 VA	
f_{AC}	50 60 Hz	
I_{AC} max	12.1 A	
cos(φ)	0.8...1...0.8 overload reference	

IP65  max 70.5 kg

Protection class

Overvoltage category III

Date of manufacture 20200402

Serial No. 3007665893




















