



VZW AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olsstegenlaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vib-vincotte.be • www.vib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Res. 1
AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
Naam, Voornaam: Eladio Buitelo
BTW nr.: B2567 955 415
of identiteitskaartnr:
Stroomleverancier: Tecna
Meter nr.: _____ stand: _____
Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarif -

VERSLAG nr.: 101761481 01
Lid nr.:
Installatie: Naam: Gebroers - Thys
Adres: Ongelberg 11
2830 Babel
Datum onderzoek: 09/01/06
Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Naam, Voornaam: Gedson Thys
Adres: Ongelberg 8
Aanvrager: Babel

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. 686 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐
Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 60 A Type: SPARS 0.10
Omschrijving aansluiting: onder Kabeltype: EXB Doorsnede: 5 x 25 mm²
Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13
Type aardelektrode: pen Spreidingsweerstand: 15,1 Ohms Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>De schakelaars</u>		
		NETMANAGEMENT

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

De hoofddifferentieel was verv. (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 09/01/2011 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS MAG MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

Hens F. 2114