



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbugghen vzw. www.btvcontrol.be

|                                                 |                   |                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> BTV Antwerpen          | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be      |
| <input type="checkbox"/> BTV Brabant-Wallon     | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be  |
| <input type="checkbox"/> BTV Brussel            | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be        |
| <input type="checkbox"/> BTV Hainaut            | Tel. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be        |
| <input type="checkbox"/> BTV Liège              | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be          |
| <input type="checkbox"/> BTV Limburg            | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be        |
| <input type="checkbox"/> BTV Namur / Luxembourg | Tel. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be          |
| <input type="checkbox"/> BTV Oost-Vlaanderen    | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| <input type="checkbox"/> BTV Vlaams-Brabant     | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be  |
| <input type="checkbox"/> BTV West-Vlaanderen    | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: \_\_\_\_\_  
Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

U. Ref.: \_\_\_\_\_ O. Ref.: \_\_\_\_\_ Verslagnr. **82/150205/05**

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: **Kortebergsh 3/0003**

EIGENAAR: **Berlingen Vooruitzien**

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: **MACO Kinnadi**

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: **idem**

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

### ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: **5/2/2015** Aard van het onderzoek: **gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controle na heronderzoek** volgens: **(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)**

Aard installatie: **Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid** Type der lokalen: **app**

Begin werken: Fundering **na** 110.81 - Elektrische installatie **na** 110.81 - **na** AREI art.86

Aansluiting: Spanning **230** V

Bescherming van de aansluiting: **max 40 A**

Voedingskabel hoofdbord: **4** x **10** mm<sup>2</sup>

Alg. schakelaar: type **diff 40A/300mA**

Type van de aardelektrode: **kus - baren - pennen - horizontale geleider**

Schema: TT

Aantal borden: **1**; Aantal eindstroombanen: **14**; RA: **4** Ohm; RI tot **210** MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

### BESCHRIJVING:

**Zie bijgeweerde schema's**

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

**geen**

NOTA: **badkamer nog volledig af te werken door tegelwerken, enkel de voeding gecontroleerd**

NOTA: **verlichting + cv nog te plaatsen**

### PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

### BESLUIT

☒ 1.

De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op **5/2/2015** (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

☒ 2.

De installatie is **niet conform**.

☒ 3.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker: **J. Janssens**  
(nr., naam, handtekening)

voor de Directeur,



\* VERSLAG - RAPPORT \*