

Resp. client:
N° commande.
N° client:
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: Nicolas.BURTON@eiffageenergie.be



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
N° rapport : 5621348
N° rapp. prov.:
Date: 11/06/2021

Client / Mandant :
RUE DE LA COMMUNE 25
1457 TOURINNES-SAINT-LAMBERT

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 459 WAGNY RUDY
Propriété / exploit./gestionn.: **Nom:** BURTON NICOLAS **Adresse:** Voir installation
Installat. / respons. travaux: **Nom:** BURTON NICOLAS **Adresse:** Voir installation **T.V.A.:**
Adresse installation: BURTON NICOLAS RUE DE LA COMMUNE 25 **Cabine HT - privée:** -
TOURINNES-SAINT-LAMBERT 1457 **Appareil/Install. ID:**
Type installation: unité d'habitation **Compteur:** 129298 **Compteur nuit :**
EAN nr.: Voir schéma **Fournisseur:** ORES

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.
Type: visite de contrôle (chap. 6.5) **Dérogat. partie 8 livre 1*:** pas appliqué
Kies een item.

(*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » :-

Date: 05/06/2021 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 30/06/2046 **Date installation:** entre 01/10/1981 et 01/06/2020

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: - **Raccordement:** - **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** -
Tension nominal: 1 x 240V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** 20A **Interr. princip.:** interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: **type câble:** _ **nombre conduct.:** _ **section:** _ mm²
Electrode de terre: **type:** barres **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: **général:** 4p 40A/300mA **supplémentaire:** 4p 40A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe références:
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre
Ne sont pas encore placés: cuisine salle de bains chauffage central compteur de gaz compteur d'eau luminaires
Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle principale supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 29

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 1.44 MOhm **Résistance de dispersion:** 18.12 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotential:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre le surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant
I Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



0493 24 61 55

lr.

G.

Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf