



RAPPORT DE CONTRÔLE DE CONFORMITE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

INFORMATIONS GENERALES

Version du : 24/05/2026
Type d'installation : Modification importante
Type de locaux : Appartement
Lieu d'inspection : Avenue de la Brabanconne 85 , Bruxelles 1000
Etage/ref : 5.1
Référence : R.G.I.E Livre 1, Partie 6 Chapitre 6.4
Agent visiteur : Kady Ouattara
Propriété de :

Date d'inspection : 20/05/2026
Date d'émission : 24/05/2026 20:42:08
Installateur :
Autres règlements : /
Documents de référence : /
A réinspecter au plutard dans : 25 ans

DONNEES DU POINT DE BRANCHEMENT

G.R.D : SIBELGA
Numéro EAN : Pas disponible
Raccordement : Réseau public
N° Compteur: 1SAG3200121020
Marque : SICONIA
Tension de serv. : 3X230V
Liaison comptage-coffre TGBT(mm²) : 10 mm²
Type de Câble : XVB

Prot. princ. branchement : 3P 40A
Nature du courant: Alternatif
Nombre de cond. : 3
I.Jour(1.8.1.) : 16.911
II.Nuit(1.8.2.) : 1078.321
Jour(2.8.1) : 68
Nuit(2.8.2) : 014

CONTROLES : ADMINISTRATIF - VISUELS - MESURES - ESSAIS

Description Installation :
Schémas conformes et signés : Ok
Schémas et plans annexés : Ok
Installation exécutée conformément aux schémas : Ok

Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...) : Ok
Matériel et influences externes : Ok
Identification circuit : Ok
Continuité PE et liaison équipotentielle : OK

Electrode de terre et interrupteur différentiel

type d'électrode: Piquet de terre
Section cond. de terre: 16 mm²
Inter. diff. général : 4p 40A/300mA
Nbre de diff. supplem:
Différentiels essaie par bouton test: Ok

Resistance de disp.(Ohm) : 10.20
Inter. diff. secondaire : 4p 40A/30mA
Inter. diff. supplem :
Différentiel général Scellé: Ok

Protection contre les chocs électriques

Contre les contacts directs: Ok
Test des boucles de défaut: Ok

Contre les contacts indirects: Ok
Resist. d'isolement (MOhm) : 999

Nombre de tableaux : 2
Nombre de circuits terminaux : 8

Adéquation entre les dispositions proposées et les conditions de l'installation :

Adéquation entre le différentiel et la valeur de la résistance de dispersion de l'électrode de terre : OK

Appareil mobile à poste fixe et appareil fixe : OK

schéma unifilaire et plans de position ont été signés de nouveau pour approbation : Ok

Pas encore installé :

CONCLUSION

L'INSTALLATION EST CONFORME AU LIVRE 1 DU RGIE (AR 08/09/2019)

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit dans les généralités.



Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,

L'inspecteur confirme avoir suivi toutes les points de la check-list: OUI

NOTES

- 1- Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..
- 2- Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.
- 3- Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

INFRACTIONS

Description(s)

REMARQUES

DEROGATIONS

##derogations##


CONSEILS

- a) l'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
- d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Schémas, plans et autres

Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger les schémas, plans et autres documents

[Avenue de la brabanÃ§onne etage 5.pdf](#)



Enregistré par KADY OUATTARA le 2026-05-24 20:42:18

ORIGINAL