

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 14/06/2021
ID-label:

Inspecteur: Abdelaziz Achbari

Mentor:

Installateur: -

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557

B.T.W. nr.:-

Klantreferentie:

Serie Nr.: 19481297

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Molenlei
Huisnummer 49
Busnummer 8
Postcode 2650
Gemeente EDEGEM
Land België

Eigenaar

Naam Brinkworth Jennifer
Straatnaam Molenlei
Huisnummer 49
Busnummer 8
Postcode 2650
Gemeente EDEGEM
Land België

Naam contactpersoon

Brinkworth Jennifer

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Telefoon

0494260619

Gsm nr. (SMS)

Type : appartement

EAN : 541448820042731243

Teller Nr.: : 4225319-2018

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5. en 8.2.2 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 6 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 3

Aantal kringen: 15

Isolatie: 12,97 M Ω

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 10,34 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I Δ t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
2	C	16		2	1,5
11	C	20		2	2,5
1	C	20		3	2,5
1	C	25		4	4

Visueel nazicht (algemeen)

OK NOK

Directe aanraking OK NOK

Indirecte aanraking OK NOK

Aansluitingen

OK NOK

Correcte schema's OK NOK

schema in bijlage door Aceg vzw

Equipotentiale verbindingen

OK NOK niet van toepassing in afwachting

Continuïteit

OK NOK

Verlichting / toestellen OK NOK NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 14/6/2046
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) één draads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 15



VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Abdelaziz Achbari

De werknemer,

Achbou Abaleouic



ACEG VZW - #124

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 14/6/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

BORD 2

hager

Licht gang, berging, toilet	LICHT	Oven	Koelkast	Slootcontact Gang Lingg	Muziekgel. x Dorpelap	Slootcontact Slootcontact	Slootcontact Badkamer Berging	Badler
keuken living	Slootcontact 1+2 Badkamer							

Row of circuit breakers labeled A through I. Each breaker has a red 'I ON' indicator.

		Vochtv Bord 3	"	Wasmachine	Droogkast			
--	--	------------------	---	------------	-----------	--	--	--

Row of circuit breakers labeled J, K, and L. Includes a blue 'DIFF 2' breaker on the left. Each breaker has a red 'I ON' indicator.















