



# VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel  
 Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : ... PO32950256/001 ...

CN 12668

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11  Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11  
 Brabant tel.: 02 674 57 11  Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code: 1

## PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :		Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : <u>V.D.B. ELEKTRIC</u>		Naam, voornaam : <u>Ismael ...</u>	Naam, voornaam : <u>Ismael ...</u>
Ident. Kaart nr. :		Adres : <u>lage weg 284</u>	Adres : <u>Ismael ...</u>
BTW nr. : BE		Post nr. + Stad : <u>2662 Hoboken</u>	Post nr. + Stad : <u>Ismael ...</u>
Tel. : <u>1</u>		Tel. : <u>1</u>	Tel. : <u>1</u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270 <input checked="" type="checkbox"/> Ingebruikname <input type="checkbox"/> wijziging <input checked="" type="checkbox"/> uitbreiding	<input type="checkbox"/> Art 86 <input type="checkbox"/> Art 271 bis <input checked="" type="checkbox"/> Woonseenheid
<input type="checkbox"/> Art 271 <input type="checkbox"/> periodiek <input type="checkbox"/> controle <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 87 <input type="checkbox"/> Art 278 <input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276 : verzwaring <input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een woonseenheid	<input type="checkbox"/> Art 88 <input type="checkbox"/> Art ... <input checked="" type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> Art ... <input type="checkbox"/> Art ... <input checked="" type="checkbox"/> Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN <u>34449521</u> meterstand dag : <u>10099</u> nacht : <u>1</u>	<input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V	Type aardelektrode : <input type="checkbox"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> pen / baar
Beschrijving installatie	Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit <input checked="" type="checkbox"/> Test diff.
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4 X 10 mm<sup>2</sup></u> - Type : <u>X13</u>	
	Algemene differentieelstroomrichting : <u>40 A / 300 mA</u>	Aantal borden : <u>1</u> Aantal eindstroombanen : <u>1</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>26,7 Ω</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u>5</u> MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test diff.		

Differentieelstroominrichting :  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB of aangesteelde :
<input type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		
<input type="checkbox"/> Nihil		
Opmerkingen	<u>Aarding cond. nazien van type</u> <u>bedrading loopkabel</u>	
<input type="checkbox"/> Nihil		

Bestuitt(en) :

De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 13.03.2013 (\*)  
 door hetzelfde erkend organisme

Agent bezoeker : Senad ... Agent nr. : 3295 Datum : 13.03.2013  
 Bijlage(n) :  Situatieschema(s) : 2  Eéndraadsschema(s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vervullen.  
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de