

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer :	116111722		
Eigenaar:	Lucien Depestel	Opdrachtgever:	De Mey Wouter Elektrotechniek Frederik Vanmellestraat 28 9040 SINT-AMANDSBERG
		4925	
Datum onderzoek :	16 november 2018	Datum verslag:	16/11/18
Installatie ID:	216110635	Plaats van het onderzoek:	Gentstraat 128 9041 Oostakker

I. Algemene beschrijving en kenmerken

Aard van het onderzoek	Verkoop wooneenheid met bouwjaar voor 1/10/1981	Aansluiting	20 A
Aantal voedingskabels	VOB 2X	Differentieel type	A
Voedingskabelsectie	2,5 mm ²	Differentieel ΔI	300 mA
Spanning	Mono 230	Differentieel, Aantal polen	2
Aantal borden	1	Differentieel, In	40 A
Aantal kringen (eindstroombanen)	4	Arei artikel	Art. 276bis & 278
Elektrische installatie (Bouwjaar)	Voor 1/10/1981		
Type aardelektrode	Pennen		
Beschrijving van de installatie	Volgens schema		

II. Uitgevoerde controles

Controlebezoek bij verkoop voor 01/01/1981 : AREI art. 276bis

Controlebezoek van een elektrische huishoudelijke laagspanningsinrichting.

III. Vaststellingen tijdens de inspectie

Zie inbreuken en nota's in bijlage

IV. Metingen

Aardverspreidingsweerstand (Re)	11,91 Ohm
Isolatieweerstand (Ri)	5,28 Mohm

V. Besluit

A De installatie is conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden volgens AREI art. 271, uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na keuringsdatum), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Schema's afgestempeld, ondertekend en toegevoegd aan deze keuring : Ja


VI. Mededelingen

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
- Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
- Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - 3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.
 - 3.4 Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het onderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

DE AGENT ONDERZOEKER
Tom Van de Wiele



DE DIRECTEUR



Ir. Traest Bruno

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116111722

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

--

VASTSTELLINGEN: Andere inbreuken

--

VASTSTELLINGEN: Nota's

--