

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 05/12/2025 **Inspecteur:** Michael Schnurrer **Mentor:** **Installateur:** Sam Electro Solutions
ID-label: **B.T.W. nr.:** BE 0790 866 734 **Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel: Metrel M13155 Serienummer: 23452112

Datum verslag: 08/12/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Te Couwelaarlei
Huisnummer: 101
Busnummer: 23
Postcode: 2100
Gemeente: Deurne
Land: België

Eigenaar

Naam: Van Hal
Straatnaam: Te Couwelaarlei
Huisnummer: 101
Busnummer: 23
Postcode: 2100
Gemeente: Deurne
Land: België

Installateur

Naam: Sam Electro Solutions
BTW nr.: BE 0790 866 734
Telefoonnummer: +32 487 14 89 95
E-mail: samelectrosolutions@gmail.com

Type : appartement

EAN : 54
 Niet meegedeeld

Teller Nr. : 41'798'165

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie van voor 1981 volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- hoofdstuk 8.4.3. en 4.2.4.3. en 8.2.1

Netbeheerder: FLUVIUS **Spanning:** 3N400V **Meter / bord verbinding:** 10 mm² **Max beveiliging:** 40 A
Aantal borden: 1 **Aantal kringen:** 6
Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders
Ri algemeen: 102,1 MΩ **RE:** 3,81 Ω

OK OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	I_{tt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie bijlage	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	niet van toepassing	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
 - N34 Deze installatie dateert van voor '81, er werd rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in Boek 1 Afdeling 8.2.1.
 - N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 5/12/2050
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 15:00 tot 16:00
 De inspecteur Michael Schnurrer

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
 Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
 Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
 De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
 De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 5/12/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.











08/12/2025

Plaats van de elektrische installatie
 Manuel Van Hal
 Te Couwelaarlei 101 Bus 23
 2100 Deurne
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 1/3
Eendraadschema
 Datum: 3/12/2025
 3 x 400V + N ~ 50Hz



Appartement 3de verdieping bus 23

Plaats van de elektrische installatie

Manuel Van Hal
 Te Couwelaarlei 101 Bus 23
 2100 Deurne
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

**p. 2/3
 Situatieschema**

Datum: 3/12/2025
 3 x 400V + N ~ 50Hz

A: Stopcontacten keuken

B: Licht: nachthal, slaapkamers en wc

C: Stopcontacten slaapkamers

D: 1x stopcontact lage muur keuken, 1 x stopcontacten woonkamer, licht en stopcontact badkamer, 1x stopcontact slpk1

E: Licht : keuken, woonkamer en wc

F: kookfornuis

Plaats van de elektrische installatie

Manuel Van Hal
Te Couwelaarlei 101 Bus 23
2100 Deurne
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 3/3
Lijst Kringen

Datum: 3/12/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

08/12/2025