

DATUM EN AARD VAN ONDERZOEK: volgens interne procedure BTQ/ELE/INS en het AREI

Het onderzoek is verricht op: 29.5.2015

Aard van onderzoek:

- O Gelijkvormigheidsonderzoek voor indienstelling (art. 270) O Periodiek controlebezoek (art. 271 en 271bis)
O Controlebezoek voor verzwaring en/of verandering teller (art. 276) O Controlebezoek voor verkoop van wooneenheid (art. 276bis)
O Gelijkvormigheidsonderzoek voor indienstelling van fotovoltaïsche installatie (art. 270 zie keerzijde) O AREI art 86 / 87 /
Type lokaal: ~~O~~ Appartement O Wooneenheid O Huishoudelijke werkeenheid O Gemeenschappelijke delen O Werkeenheid

NAAM EN ADRES:

EIGENAAR: JTL Development en Investment NV
INSTALLATIE ADRES: Steenweg op Turnhout 91 1e verdieping 2360 Oud-Turnhout.
GEGEVENS INSTALLATEUR: Terneslei 20 2160 Wommelgem
GEGEVENS OPDRACHTGEVER: Terneslei 20 2160 Wommelgem

GEGEVENS VERDELER:

EAN: 54144882058942 Teller nr: 956 Stand 1: O EAN niet beschikbaar
Stand 2:

GEGEVENS INSTALLATIE:

Aard van de installatie: ~~X~~ bestaande - O nieuw - O uitbreiding - O wijziging - O voorlopig - O werf
Type elektrode: O lus ~~X~~ open/baar **Spanning Un:** O 230V O 3x230V ~~X~~ 3x380V+N O
Diameter voedingskabel: 4 x 10 mm² **Bescherming van aansluiting** O 32A ~~X~~ 40A O 63A O

BESCHRIJVING INSTALLATIE: ~~X~~ zie schema's in bijlage

Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 9 + 2
Werking testknop: OK/NOK Controle foutlus: OK/NOK Werking testknop: OK/NOK Controle foutlus: OK/NOK

ADS			
Beveiliging	In (A): 40	Icc (A): 3000	ΔIn (mA): 300
SZ/PA	Kring	Beveiliging(p/A)	Leiding(mm ²)

Bijkomende/ADS			
Beveiliging	In (A): 40	Icc (A): 3000	ΔIn (mA): 30
SZ/PA	Kring	Beveiliging(p/A)	Leiding(mm ²)

METINGEN:

Gebruikte toestellen: Ra: Kyoritsu 4105A/..... Ri: Kyoritsu 3021/..... Continuïteitsmeting: Catex DT-102/
Meetwaarden: 123.0 3.7 MΩ OK/NOK

UITGEVOERDE CONTROLES: Zie keerzijde

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF OPMERKINGE N: (voor eventuele codering zie bijlage)

- Geen inbreuken

Naam Agent, handtekening



Uw veiligheid, onze prioriteit
Driekoningstraat 110/1 2600 Berchem
Tel: 03/808 27 77 Fax: 03/808 27 78
info@belgateq.be • www.belgateq.be

Voor de directeur,
de onderzoeker

BESLUIT:

- De installatie is conform met het AREI. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 29.05.2016 (art.271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform met het AREI.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op