

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: MS/mv708/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2140 Borgerhout
Buinhoutsebaan 461 K.I.T.

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 08/07/11 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Voorlopig~~ ~~Verzwarend~~ ~~verkoop~~ ~~wooneenheid~~ Type der lokalen: appartement

Begin werken: Fundering vóór ~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting automy 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 6 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40A/300mA

Type van de aardelektrode: 3 baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 8; RA: 1 Ohm; RI tot 210 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: zie ééndraadschema + situatiplan

ADS 40A/300mA

ADS 40A/30mA

5x C2 16A

1,5²/2,5²

*V0

3x C2 20A

2,5²

"

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF ~~NOTAS~~: geen

Nota: * herbeurking na verkoop verslag nr. 195/mv 04/03

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08/07/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
 - De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

195 Van Raemt R.
De directie

De directeur,