

VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAGE EN ZEER LAGE SPANNING

Datum controle: 16/10/2026:12:20 - 13:20
Plaats controle: Plantin en Moretuslei 132 2V links
2018 Antwerp
Opdrachtgever:
Aanwezige personen:
Referentie klant:

DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS CONFORM

Identificatie van de personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk

Installateur: Nouredine Marouane
Adres: Plantin & Moretuslei 132, 2018 Antwerpen

Identificatie van de elektrische installatie

Eigenaar :
Adres :

EAN-Code : 54144882037997463
Tellernummer : 1SAG3100106696
Type lokaal : Wooneenheid
Type installatie : ☒ Wooneenheid
Aanwezigheid specifieke installatie: ☒ /
Datum van de installatie : ☒ Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020 ☒ Vanaf 01/06/2020



Gegevens van de controle

Controle volgens werkinstructie PE06 en de hieronder vermelde voorschriften.
Type controle volgens Boek 1 : ☒ Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname (6.4)
☒ Controlebezoek (6.5)
Toepassing afwijkingen deel 8, Boek 1 : Ja

Gegevens van de elektrische installatie

Nominale spanning en aard van de stroom	: 3 x 400V + N	Nominale waarde bescherming aansluiting	: 40 A
Doorsnede voedingsleiding hoofdbord	: 4 x 10 mm ²	Type algemene schakelaar	: Diff 4p 40A/300mA
Type aardelektrode	: Aardingslus	Geaard netsysteem	: TT
Aantal borden	: 1	Aantal eindstroombanen (reserve inbegrepen)	: 13

Aanwezige schema's : ééndraadsschema en situatieplannen

Beschrijving



Resultaten van de controle

Spreidingsweerstand van de aarverbinding (Ohm)	:	10
Waarde van de algemene isolatieweerstand (Mohm)	:	50
Test van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen via testknop	:	OK
Test van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen via opwekken foutlus	:	OK
Continuïteit van de beschermingsgeleiders	:	OK

Inbreuken

Geen

Opmerkingen

1. De toestellen zijn nog niet (allemaal) geplaatst.
2. Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole waarnaar verwezen in dit verslag geldt niet voor de volledige installatie.
3. Dit controlebezoek heeft ook als doel om het dossier van de elektrische installatie opnieuw te vervolledigen (afwezigheid vorige controleverslagen).

Besluit

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden/waren verzegeld.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd voor: 16/10/2051

Nr. agent-bezoeker,

0345

vr. De Directeur,



Mededelingen

1. Betekenis van:
 - inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek "controle" staat, wat invloed heeft op de besluitvorming. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): vaststelling/gebrek.
 - opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): nota.
2. Wanneer een verslag wordt geïdentificeerd met een versienummer hoger dan V1, dan annuleert en vervangt deze versie alle voorgaande versies. De eerdere versies mogen niet langer worden gebruikt.
3. Kopieën: dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
4. De begin- en eindtijden vermeld in de verslagen kunnen afwijken van de gefactureerde uren, afhankelijk van de contractuele voorwaarden.
5. Wij vestigen uw aandacht op de Koninklijke Besluiten van 12 augustus 1993 en 4 mei 1999 die de veiligheidsvoorschriften vastleggen waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties) moeten voldoen. Met de voorschriften van deze besluiten werd geen rekening gehouden bij deze controle.
6. Inbreuken volgens boek III van de codex over het welzijn op het werk:

De elektrische installaties op arbeidsplaatsen van voor 01/01/1983 (01/10/1981) dienen gecontroleerd te worden zoals voorzien in boek III van de codex. Bij een controle volgens bijlage III.2-1 van de codex worden de risico's in de rubriek inbreuken genoteerd. Als basis voor de identificatie van de risico's worden de actuele inzichten gebruikt, m.a.w. het KB van 08/09/2019. Hierdoor bestaat de kans dat er bij een volgende periodieke controle nieuwe inbreuken kunnen zijn. Dit door een aanpassing van de wetgeving.

Verhelpen van de inbreuken op bijlage III.2-1 van de codex kan op 2 manieren: de installatie conform maken met het KB 08/09/2019 Boek 1 / risicoanalyse maken, preventiemaatregelen voorstellen, deze implementeren en opvolgen. Uit deze risicoanalyse dient te blijken dat de restrisico's aanvaardbaar zijn. In alle gevallen is er de verplichting een risicoanalyse op te stellen (KB 27/03/1998 / codex).
7. Tenzij hierboven anders vermeld zijn er volgens de bekomen informatie geen veiligheidsinstallaties, geen kritische installaties en geen zones met ontploffingsgevaar aanwezig.

