



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
 Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: po 3679 2012

CN **09498**

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
 Brabant tel.: 02 674 57 11
 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Naam, voornaam: W. De Vries
 Ident. Kaart nr.:
 BTW nr.: BE

Installatie :

Naam, voornaam:
 Adres:
 Post nr. + Stad:
 Tel.:

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam: Marijtte Vandenbroucke
 Adres: Koningpostweg 474
 Post nr. + Stad: 1900 Willebroek
 Tel.:

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding
 mobiel tijdelijk
 Art 271 periodiek controle
 Art 276 : verzwarening Art 276bis : verkoop van een wooneenheid
- Art 86 Art 271 bis
 Art 87 Art 278
 Art 88 Art
 Art ... Art
- Wooneenheid
 Huishoudelijke werkeenheden
 Gemeenschappelijke delen
 Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	<input checked="" type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <u>152007</u>	meterstand dag : <u>17.02</u>	nacht :
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input checked="" type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100	nr. : meterstand :	
	Ontworpen voor U _N : <input type="radio"/> 230 V <input checked="" type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input checked="" type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>6</u> mm ² - Type : <u>EXCB</u>	Aantal eindstroombanen :	
	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	
<input type="radio"/> zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand : 530 Ω Algemeen isolatieniveau : 1.7 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test diff.
 Differentieelstroominrichting : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>ja</u>	Visum DNB of aangestelde :
<input type="radio"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>ja</u>	
<input type="radio"/> Nihil		
Opmerkingen	<u>ja</u>	
<input type="radio"/> Nihil		

Besluit(en) :

- De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 16/10/2013 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoekt :

Naam : M. Janssens Agent nr. : 3679 Datum : 16/03/2012

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :

- Situatieschema(s) Eéndraadsschema(s)
- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden u aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 - (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

