

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels

## VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

**Verslag Nr:**

27.923

**Datum van bezoek:**

17-07-2023

**Plaats van het onderzoek:**

Linde 9 Ronse 9600

**Testeur d'installation:****Inspecteur:**

Emre Kurutepe

**Aard onderzoek:**

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

TI - 014/5800131

**De datum van opstelling:**

V1 19-07-2023 16:47:16

**Volgend controlebezoek:**

17-07-2048

### Opdrachtgever

**Naam**

Jan Kindt

**Adres**

Linde 9, 9600 Ronse

**Telefoon**

+32474213516 +32 474 21 35 16

**Email**

kindt.jan@gmail.com

### Algemene gegevens

**Adres van de installatie**

Linde 9 Ronse 9600

**Gebouw**

Huis

**Eigenaar**

Jan Kindt

**Adres van de eigenaar**

Linde 9 Ronse 9600

**Installateur**

Jan Kindt

### Gegevens verdeler

**DNB**

Fluvius

**Nummer teller**

1SAG1105213129

**EAN code**

541 448 820 069 871 960

**Meter/bord verbinding**

XVB 2X10

**Net spanning**

2 x 230 V

**Maximum beveiliging**

40 A 2P

### Onderzoek

**Schémas/plans**

OK

**Equipotentiale verbindingen**

OK

**Fudamenten**

vóór 81

**Elektrische installatie**

vanaf 81

**Beschrijving van de installatie**

Zie bijlagen.

**Aantal verdeelborden**

1

**Hoofd differentieelschakelaar**

300mA - 40A - type A

**DK Test van DSR**

OK

 **$\Delta I_n$** 

OK

**Controle van de staat**

OK

**Opgesteld materieel**

OK

**beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking**

OK

**beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking**

OK

**beschermingsinrichtingen tegen overstroom**

OK

**Type aardelectrode**

Baar

**Weerstand aardelectrode ( $\Omega$ )**

9

**Isolement ( $M\Omega$ )**

325

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1


1170 Brussels

## Besluit

### BESLUIT : CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd. Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema(s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.

Handtekening van de inspecteur




Verdeelborden 1

## Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
De schema's van de elektrische installatie moeten in het elektrische installatiedossier bewaard worden. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen een kopie van de schema's in de buurt van het hoofdverdeelbord te bewaren.	RDE2

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Bewoordingen	Referentie
De schema's van de elektrische installatie zijn op het tijdstip van de inspectie aanwezig en werden ter plaatse gecontroleerd. Deze moeten opnieuw worden getoond bij de volgende (her)inspectie.	RDE3
Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.	RDE4
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.	RDE5
De uitgevoerde controle is een onmiddellijke controle op basis van het tijdstip van doorgang. Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle.	RDE6
De verlichting is nog niet permanent geïnstalleerd.	RDE7
De badkamer is nog niet klaar: bad en/of douche zijn nog niet geïnstalleerd. Bij de definitieve plaatsing van het bad en/of de douche moet rekening worden gehouden met de volumes in de badkamer of de doucheruimte.	RDE8
De keuken (en de toestellen) zijn nog niet geplaatst.	RDE9
Deze inspectie heeft alleen betrekking op het bewoonbare gedeelte van het gebouw.	RDE10
Het is niet uitgesloten dat bij de presentatie van de schema's nog andere inbreuken vastgesteld zullen worden.	RDE12
Er moeten ten minste drie exemplaren van de schema's van de elektrische installatie aanwezig zijn.	RDE14