

- |                                     |                                        |                      |                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent       | Tel: +32 9 244 77 11 | <a href="mailto:gent@vincotte.be">gent@vincotte.be</a>           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde | Tel: +32 2 674 57 11 | <a href="mailto:brussels@vincotte.be">brussels@vincotte.be</a>   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Noordersingel 23, 2140 Antwerpen       | Tel: +32 3 221 86 11 | <a href="mailto:antwerpen@vincotte.be">antwerpen@vincotte.be</a> |
| <input type="checkbox"/>            | Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux   | Tel: +32 81 432 611  | <a href="mailto:gemboux@vincotte.be">gemboux@vincotte.be</a>     |

**VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE**

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :

### Installatie :

Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Naam, voornaam : <u>Beta bubu</u>    | Naam, voornaam : <u>Willeert Didier</u>       |
| Ident. Kaart nr. : <u>0466981556</u> | Adres : <u>Andreas Vesaliusstraat 12 Idem</u> |
| BTW nr.: BE <u>0466981556</u>        | Post nr. + Stad : <u>3000 Leuven</u>          |
|                                      | Tel. : <u>0000/00000000</u>                   |

**Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)<br><input type="radio"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)<br><input checked="" type="radio"/> Controlebezoek (6.5.)<br><input type="radio"/> Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.)<br><input type="radio"/> Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)<br><input type="radio"/> Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.) | <input checked="" type="radio"/> Wooneenheid<br><input type="radio"/> Werkeenheid<br><input type="radio"/> Werfinstallatie<br><br><input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel<br><input type="radio"/> Technische lokalen van een residentieel geheel<br><input type="radio"/> Gedecentraliseerde productie-installatie<br><input type="radio"/> Andere installatie: | <input type="radio"/> Vóór 1/10/1981<br><input checked="" type="radio"/> Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020<br><input type="radio"/> Vanaf 1/06/2020 |
| Afwijkingen Deel 8: <input type="radio"/> Toegepast <input type="radio"/> Niet toegepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |

**Algemene gegevens elektrische installatie :**

Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr..... Datum .....

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gegevens<br>verdelers                                 | EAN                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="radio"/> EAN niet meegedeeld                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst                  |
| Naam verd.: .....                                     | kWh meter nr.: 33428111                                                                                                                                                                                                                         | meterstand dag : 30321                                                                                                                                                                                                                          | nacht : 27177                                                   |
|                                                       | Bescherming aansluiting (A) :                                                                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> ..... |                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | nr. : ..... meterstand : .....                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| Gegevens<br>installatie                               | Ontworpen voor U <sub>N</sub> :                                                                                                                                                                                                                 | Type aardelektrode :                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
|                                                       | <input checked="" type="radio"/> mono 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/> .....                                                                                                             | <input type="radio"/> .....                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|                                                       | Maximale nominale stroom (A) :                                                                                                                                                                                                                  | <input type="radio"/> aardingslus                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="radio"/> pen / baar                     |
|                                                       | <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> ..... |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
|                                                       | Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : EXUB                                                                                                                                                                                            | Aardverbindingssyst. :                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="radio"/> TT <input type="radio"/> ..... |
| Beschrijving<br>installatie                           | Algemene differentieelstroombenrichting : 40 A / 300 mA                                                                                                                                                                                         | Aantal borden : 1                                                                                                                                                                                                                               | Aantal eindstroombanen : 18                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zie<br>bijlage(n) |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                      |                                                                 |                                                    |                                                 |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking                     | <input checked="" type="checkbox"/> Montage          | <input type="checkbox"/> Verplaatsb. materieel                  | <input checked="" type="checkbox"/> Vast materieel | <input checked="" type="checkbox"/> l>doorsnede | <input checked="" type="checkbox"/> Schema's |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : 29,5 ..... $\Omega$                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : 18 ..... M $\Omega$ | <input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus | <input checked="" type="checkbox"/> Continuïteit (equipot., PE) | <input checked="" type="checkbox"/> Test diff.     |                                                 |                                              |
| Alq. diff. : <input checked="" type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden |                                                                                   |                                                      |                                                                 | Schema's en plannen getekend: Ja / Nee             |                                                 |                                              |

*Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)*

|                                                                                                     |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vastgestelde inbreuken</b><br>Nieuwe installatie<br><input checked="" type="checkbox"/> Nihil    |                                                                                                                                 |
| <b>Vastgestelde inbreuken</b><br>Bestaande installatie<br><input checked="" type="checkbox"/> Nihil |                                                                                                                                 |
| <b>Opmerkingen</b><br><input type="radio"/> Nihil                                                   | 3 noodverlichtingen dienen te worden na gekeken,<br>Werking niet ok<br>1 noodverlichting gelijkvloers <del>ook</del> Werking ok |

**Besluit :**

- ☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

11/09/2045

☒ door hetzelfde erkend organisme (\*).

## Agent bezoeker

Naam : Windy Dick

Agent nr : 4545

Datum: 11.09.2020

Voor de directeur generaal : Handtekening

**Biilage(n) :**

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden

- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk inlichting te worden over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in breuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.





VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent  
☒ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde  
☒ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen  
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11

Tel: +32 2 674 57 11

Tel: +32 3 221 86 11

Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be

brussels@vincotte.be

antwerpen@vincotte.be

gembloux@vincotte.be

Verslag nr. :



N 358784

Resi code :

11

**VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE**

**Verantwoordelijke uitvoering van het werk :**

**Installatie :**

**Eigenaar / Uitbater / Beheerder :**

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Naam, voornaam : <i>Bela Buba</i>    | Naam, voornaam : <i>W. K. K. D. K.</i>   |
| Ident. Kaart nr. : <i>0466981556</i> | Adres : <i>Antwerpse Vervatstraat 12</i> |
| BTW nr.: BE                          | Post nr. + Stad : <i>3001 Leuven</i>     |
|                                      | Tel. : <i>3001 Leuven</i>                |

**Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")**

|                                                                                                                  |                                                                           |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)                | <input type="checkbox"/> Wooneenheid                                      | <input type="checkbox"/> Vóór 1/10/1981                          |
| <input type="checkbox"/> Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.) | <input type="checkbox"/> Werkeenheid                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Controlebezoek (6.5.)                                                        | <input type="checkbox"/> Werfinstallatie                                  | <input type="checkbox"/> Vanaf 1/06/2020                         |
| <input type="checkbox"/> Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.)                        | <input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel |                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)                                        | <input type="checkbox"/> Technische lokalen van een residentieel geheel   |                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)                                 | <input type="checkbox"/> Gedecentraliseerde productie-installatie         |                                                                  |
| Afwijkingen Deel 8: <input type="checkbox"/> Toegepast <input type="checkbox"/> Niet toegepast                   | <input type="checkbox"/> Andere installatie: .....                        |                                                                  |

**Algemene gegevens elektrische installatie :**

☒ Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. .... Datum .....

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gegevens verdeler                       | EAN                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld                                                | <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst |
| Naam verd.:                             | kWh meter nr.: <i>3362811</i> meterstand dag : <i>30371</i> nacht : <i>27977</i>                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter :                                            |                                                   |
|                                         | Bescherming aansluiting (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100  | nr. .... meterstand : .....                                                                 |                                                   |
| Gegevens installatie                    | Ontworpen voor $U_N$ : <input checked="" type="checkbox"/> mono 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V                                                                                                                         | Type aardelektrode : <input type="checkbox"/> .....                                         |                                                   |
|                                         | Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 | <input type="checkbox"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> pen / baar         |                                                   |
|                                         | Voedingsleiding hoofdbord : <i>4</i> X <i>10</i> mm <sup>2</sup> - Type : <i>EXUS</i>                                                                                                                                                                           | Aardverbindingssyst.: <input checked="" type="checkbox"/> TT <input type="checkbox"/> ..... |                                                   |
| Beschrijving installatie                | Algemene differentieelstroominrichting : <i>40</i> A / <i>300</i> mA                                                                                                                                                                                            | Aantal borden : <i>1</i>                                                                    | Aantal eindstroombanen : <i>18</i>                |
| <input type="checkbox"/> Zie bijlage(n) |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                   |

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

|                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                             |                                                |                                                      |                                                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking       | <input checked="" type="checkbox"/> Montage | <input type="checkbox"/> Verplaatsb. materieel | <input type="checkbox"/> Vast materieel              | <input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede | <input type="checkbox"/> Schema's |
| <input type="checkbox"/> Aardingsweerstand : .....                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : ..... | <input type="checkbox"/> MΩ                 | <input type="checkbox"/> Controle foutlus      | <input type="checkbox"/> Continuïteit (equipot., PE) | <input type="checkbox"/> Test diff.              |                                   |
| Alg. diff. : <input type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden | Schema's en plannen getekend: Ja / Nee                   |                                             |                                                |                                                      |                                                  |                                   |

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)**

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vastgestelde inbreuken         |                                                                                                                    |
| Nieuwe installatie             | <input checked="" type="checkbox"/> Nihil                                                                          |
| Vastgestelde inbreuken         |                                                                                                                    |
| Bestaande installatie          | <input checked="" type="checkbox"/> Nihil                                                                          |
| Opmerkingen                    | <i>3 noodverlichtingen dienen te worden nu gekeken, werking niet ok, 1 noodverlichting gelijkvloers werking ok</i> |
| <input type="checkbox"/> Nihil |                                                                                                                    |

**Besluit :**

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).  
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

☒ door hetzelfde erkend organisme (\*).

**Agent bezoeker :**

Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : *Wimley Dick* Agent nr. : *4545* Datum : *11/09/2020*

Bijlage(n) : ☒ Situatieplan(nen) : *4* ☒ Eéndraadsschema('s) : *1*

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.  
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.  
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.  
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



Hierna de beschrijving van de gemaakte opmerkingen. Het eerste nummer tussen haakjes op het einde van de zin, stemt overeen met de paragraaf van ons document: Algemene Regels voor Gasinstallaties op aardgas (ARGI), het tweede nummer met de paragraaf in het ARG1 LPG document, dewelke u op onze website ([www.vincotte.be](http://www.vincotte.be)) kan terugvinden. In deze documenten kan u duidelijk zien hoe de installatie moet worden uitgevoerd.

1. Gebruikte materiaal voor de buizen is niet toegelaten. (4.1.1./4.1.1.)
2. De wanddikte van de koperen leiding stemt niet overeen met deze voorgeschreven ivf de diameter en/of de toegepaste verbindingwijze. (4.1.1./4.1.1)
3. Verkeerdelijk gebruik van een metalen slang in de installatie. (4.1.1./4.1.2.)
4. Gebruik van hygroscopisch dichtingsmateriaal is niet toegelaten. (4.1.2./4.2.4.)
5. Gebruik van zacht solduur is niet toegelaten. (4.1.2./4.2.1)
6. Gebruikte knelfittingen zijn niet geschikt voor gas. (4.1.2./4.2.1)
7. Knelfittingen mogen niet gebruikt worden op leidingen van  $\varnothing > 28$  mm. (4.1.2./4.2.1.)
8. De verwijding van de koperen buis d.m.v een doorn is niet toegelaten. (4.1.2./4.2.1)
9. De gebruikte persfittingen beantwoorden niet aan de voorschriften. (4.1.2./4.2.1.)
10. De gebruikte driedelige koppelingen mogen niet van het type met een vlakke dichting zijn. (4.1.2./4.2.2.)
11. De stop- en/of sectioneerkraan is niet van het R<sub>HT</sub> type. (4.1.3./4.3.)
12. De stop- en/of sectioneerkraan mag niet voorzien zijn van een afneembare bedieningshendel (4.1.3./4.3.)
13. Het (de) verbruikstoestel(len) is (zijn) niet voorafgegaan door een gemakkelijk bereikbare stopkraan. (4.1.3./4.3.)
14. De stopkraan is in de verkeerde richtingszin gemonteerd. (4.1.3./4.3.)
15. Er dient een sectioneerkraan geplaatst te worden bij het binnenkomen van elke wooneenheid, vóór iedere tussengasmeter en bij elke uitbreiding. (4.1.3./4.3.)
16. Een niet gespleten mantelbuis voorzien bij de muurdoorgangen (4.2./4.4.8)
17. De ringvormige ruimte tussen buis en mantelbuis dient met niet corrosief materiaal opgevuld te worden. (4.2./4.4.8)
18. De leiding is niet/niet correct/onvoldoende beschermd tegen corrosie. (4.2. en 4.3./4.4.4. tot 4.4.7.)
19. De leiding mag niet geplaatst zijn in een zone met specifiek risico. (4.3./4.4.)
20. De elektromagneetkraan dient van het R<sub>HT</sub> type te zijn. (4.1.3./4.3)
21. Voor de dichtheidsproef dient er een T-stuk met stopkraan, afgedicht met een metalen stop voorzien te worden. (4.3./4.4.)
22. De gebruikte bevestigingsbeugels van de leidingen zijn van het verkeerde type (4.3./4.4.)
23. De afstand tussen de bevestigingsbeugels is te groot (4.3./4.4.)
24. De verbindingwijze van de niet bereikbare leiding(en) is niet conform. U dient ofwel de juiste verbindingwijze te gebruiken ofwel de verbindingen bereikbaar te maken (4.3./4.4.).
25. De synthetische bescherming van de koperen leiding dient aangebracht in de fabriek. (4.2./4.4.6.)
26. De ingewerkte koperen leiding dient beschermd te zijn door een metalen strip van minimum 2 mm dikte. (4.2./4.4.6.)
27. Er dient een luchttoevoer opening te worden voorzien. (4.4.1. en voor CV ketel ook 5.2./4.11. en voor CV ketel ook 5.2.)
28. De luchttoevoeropening en/of de doorlaat van het toevoerkanaal is te klein. (4.4.1./4.11.1.)
29. De bovenventilatie is niet conform of ontbreekt. (4.4.2./4.11.2)
30. Het gebruikte type toestel is niet toegelaten voor het gebruikte ventilatiesysteem van het gebouw. (4.4.3./4.11.3.)
31. In het lokaal van opstelling van het toestel is een dampkap/droogkast geplaatst. De (te) voorziene ventilatieopening dient verhoogd te worden met minimum 160cm<sup>2</sup> per 100 m<sup>3</sup>/h afgezogen lucht. (4.4.3./4.11.3.)
32. Het toestel dient op een schoorsteen te worden aangesloten. (4.5./4.12.)
33. De doorlaat van het afvoerkanaal is te klein. (4.5.1./4.12.1.)
34. De uitmonding van het afvoerkanaal mag zich niet in een statische overdrukzone bevinden, noch mag de uitstroom gehinderd worden door een hindernis(sen). (4.5.1./4.12.1.)
35. De gebruikte afvoerkap is niet conform. (4.5.1./4.12.1.)
36. Het afvoerkanaal dient beschermd te worden tegen afkoeling. (4.5.1./4.12.1.)
37. De uitvoering van het aansluitkanaal tussen toestel en afvoerkanaal is niet conform. (4.5.1./4.12.1.)
38. Het aantal op het afvoerkanaal aangesloten toestellen bedraagt maximaal 3. (4.5.2./4.12.2.)
39. Het hoogteverschil tussen aansluitmiddelpunten van de aansluitkanalen moet ten minste gelijk zijn aan het dubbel van de grootste diameter met een minimum van 50 cm. (4.5.2./4.12.2.)
40. De diameter van het gezamenlijk aansluitkanaal is te klein. (4.5.2./4.12.2.)
41. De afstand tussen de aansluiting van het laatst aangesloten toestel en de uitmonding moet minimaal 4 m bedragen. (4.5.2./4.12.2.)
42. Voor toestellen type B<sub>14BS</sub>, B<sub>22</sub>, B<sub>23</sub>, B<sub>32</sub> en B<sub>33</sub> dient het aansluitkanaal en het afvoerkanaal luchtdicht te zijn. (4.5.2./4.12.2.)
43. De doorvoer van het toestel type C bevindt zich niet op de reglementaire afstand van een opening in het gebouw. (4.6.3./4.13.3.)
44. Een CV ketel type B mag niet in een slaapkamer opgesteld worden. (4.7.3./4.14.3.)
45. Een toestel type B mag niet opgesteld worden in een slaapkamer, badkamer, stortbadruimte of WC. (4.7.3./4.14.3.)
46. Het toestel is niet voorzien van een CE markering en/of de toestelcategorie en/of het toesteltype en/of een indicatie voor welk gas het toestel is afgeregeld. (4.8.2./4.15.2.)
47. Het gebruik van een elastomeren flexibel is niet toegelaten voor vast opgestelde verbruikstoestellen. (4.8.3./4.9.)
48. De gasleiding dient gemarkeerd te worden. (4.9./4.4.)
49. Het drukverlies bedraagt meer dan 1 mbar. De diameter(s) van de leiding(en) dienen vergroot te worden. (4.9./4.10.3.)
50. Een CV ketel mag niet geplaatst worden in een lokaal met een woonfunctie. (5.1.1./5.1.1.)
51. De natuurlijke ventilatie van de opstellingsruimte van de CV ketel is niet conform. (5.2.2./5.2.2.)
52. De geplaatste CV ketel is niet in overeenstemming met de mechanische ventilatie van de opstellingsruimte. (5.2.3./5.2.3.)
53. De plaatsing van het afvoerkanaal van de CV ketel is niet conform. (5.3.1./5.3.1.)
54. Het materiaal van het aansluitkanaal en/of afvoerkanaal is niet conform. (5.3.2. en 5.3.3./5.3.2. en 5.3.3.)
55. De rookgassen van de CV ketel worden onvoldoende verdund t.o.v. de dichtstbijzijnde toevoeropening van een gebouw. (5.4./5.4.)