



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

N 018862

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: P0330302561 V1 Lid nr.: _____ Aanvrager: Bels

Verantwoordelijke voor de werken: _____ Installatie: _____ Eigenaar of beheerder: _____
 Naam, Voornaam: Bals Naam, Voornaam: B3 Adres: Kruittuinlaan 3
Meerdorp 9 Post nr. + Stad: 1000 Brussels
 Ident. Kaart nr.: 2321 Mees Tel.: _____
 BTW nr.: BE0439561537

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB _____
 Art 270 Gebruiknaam wijziging uitbreiding Art 86 Art 271 bis Wooneenheid
 Art 271 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 Huishoudelijke werkeenheden
 Art 276 periodiek controle _____ Art 88 Art _____ Gemeenschappelijke delen
 Art 276 verzwaring overdracht _____ Art _____ Art _____ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:
 Gegevens verdeler: EAN 541448965020043331 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr: 525265 Meterstand dag: 0000 nacht: 0000 kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 _____ nr.: _____ Meterstand: _____
 Gegevens installatie: Nominale spanning: 230V 3x230V 400V _____ Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 _____ aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 16 mm² - Type: XVB
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: B3 A / 300mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
 Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 3 Ω Algemeen isolatieniveau: 24 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

| | | |
|---|--|------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie | | Visum DNB: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nihil | | |
| Inbreuken Bestaande installatie | | Aangestelde DNB: |
| <input type="checkbox"/> Nihil | | Naam: |
| Opmerkingen | | Visum: |
| <input type="checkbox"/> Nihil | | |

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 voor 23/11/2009
 • door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker: Van Est P Agent nr: 3303 Datum: 23/11/2009 Voor de directeur generaal: Handtekening
 Naam: _____ Aantal bijlagen: Situatieschema(s): 1 Eéndraadsschema(s): 1 _____

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overbreiding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overbreidingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.