




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Ysermolenstraat 150 bus 33
Leuven

EIGENAAR: Flaeyns

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Vande Zande

Adres: Diepestraat 9 3090 Overijse

INSTALLATEUR: iden

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 6/9/2007 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek volgens~~ _____

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: ~~Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom~~: Type der lokalen: hhi

Begin werken: ~~Fundering vóór-na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type egip

pe van de aardelektrode: ~~lus - baren - pennen - horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9; RA: 27 Ohm; RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING: Schemas in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS: geen

Nota 3 hoofdkamer + verantwoordelijk in afwachting

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 6/9/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

Weg 12
 Yeshu Jistrot, 150
 bus 53
 3000 Ramen.

VANDERLINDEN JOHAN
 ALG. ELEKTRICITEITSWERKEN
 Diepestraat 9 - 3090 OVERIJSE
 Tel. 0477/41 80 36
 BTW 746 287 811
 HRB 617.927 REG N° 04.26.00

Situatiediaagram.

