



**AUTONOME SECURITY
CONTROLE**
Erkend keuringsorganisme



**VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN
EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Ref	A.R.E.I. art.270	Werkinstructie	006	A'S'C. Procedure	19 - 20
Datum onderzoek	29/10/2015	Verslag nr.	EC/151029/02	Fact.nr.	ID EC2989
Adres installatie	Bierbeek, Vinaafstraat 37				

Eigenaar / DNG	Kwadraat NV - Culostraat 44 , 3360 Bierbeek				
Opdrachtgever	Kwadraat NV - Culostraat 44 , 3360 Bierbeek				
Installateur	Kwadraat NV	BTW / IK			
DNB	Eandis	EAN code			
Teller N°		Index dag		Index nacht	
Meettoestel	METREL type 3102	IDMT nr	08/11		

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
3N400	1,8	≥ 7	lus	
Automaat DNB	Nominale waarde in A en type v.d. bescherming & aansluiting	Voedingskabel : type en \emptyset	Borden	Eind - stroombanen
Aut. 40A-4p max.	Zie aut. DNB	4x10 exvb	1	42

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen			Installatie		
	Voor <input type="checkbox"/>	Na <input checked="" type="checkbox"/>	01/10/1981	Voor <input type="checkbox"/>	Na <input checked="" type="checkbox"/>	01/10/1981
Voorschriften	Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties - A.R.E.I. : Art 270. Voorschriften van de DNB.					
Installatie detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie					
Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid. Zie bijgevoegd ééndraadsschema en situatieplan					
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden.					

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN

	Geen.
Nota	Keuken en badkamer dienen nog geplaatst.

4.- BESLUIT

De elektrische installatie VOLDOET aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.). De volgende periodieke controle moet uitgevoerd worden binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn, uiterlijk op 29/10/2040, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroomrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren – werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (De) ééndraadsschema('s) werd(en) geïmprimeerd.
--

De inspecteur
E. Cockx - EC

Vr. De directeur

Autonome Security Controle VZW – Maatschappelijke zetel – Ketelstraat, 111 – 3454 Rummen
BTW : BE 0826-131-776 – Tel. 0472/663700 – Fax. 011/582961 – lassaut@telenet.be – IBAN BE 32 7512 0493 7802
Secretariaat : Singellaan, 16 A – 3545 HALEN – Tel. 0483/42.98.30 – Mail : bureel@asc-controle.be

A'S'C Document:	112	E006/10	Rev. 03	30/09/2014
-----------------	-----	---------	---------	------------

5.- UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne procedures 23, 42 en werkinstructie E006 op basis van de onder punt 2 vermelde voorschriften.

5	a.	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
	b.	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen.
	c.	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking.
	d.	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting.
	e.	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimaal 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat.
	f.	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende equipotentiale verbindingen, van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I.
	g.	Visuele controle van vast opgesteld elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
	h.	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsnede van de geplaatste geleiders in de respectievelijke eindstroombanen die ze beschermen.

6.- Plichten van de Eigenaars - Beheerders - Huurders

6.	a.	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadsschema's en de situatieplannen.
	b.	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
	c.	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk dat personen is overkomen en dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
	d.	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het gelijkvormigheidsonderzoek, een nieuw controle bezoek te doen verrichten door hetzelfde keuringsorganisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn.. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het onderzoek van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.
	e.	Onderhavig verslag mag uitsluitend in zijn geheel gereproduceerd worden na toestemming van de opdrachtgever en A" S" C..

Nota : Onderhavig verslag mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelstellingen waarvoor het werd opgemaakt d.w.z. controlebezoek van een oude huishoudelijke installatie en voor geen enkel ander doel (bv. verzwarening van de aansluiting, overdracht eigendom of andere verplichte controle 's).

Betekenis van nota's: Betreffen de gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen, maar geen gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

7.- VERIFICATIE VAN HET VERSLAG DOOR DE DNB

Datum	De aangestelde van de netbeheerder : Naam	Handtekening

Autonome Security Controle VZW – Maatschappelijke zetel – Ketelstraat, 111 – 3454 Rummen
 BTW : BE 0826-131-776 – Tel. 0472/663700 – Fax. 011/582961 – lassaut@telenet.be – IBAN BE 32 7512 0493 7802
 Secretariaat : Singellaan, 16 A – 3545 HALEN – Tel. 0483/42.98.30 – Mail : bureel@asc-controle.be