

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 14/05/2045

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



SARDELLA Jérémy

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Madame V. Jacobs
Ch d'Alemberg 95 B 16
1630 Linkebeek

FACTURE N° : 20520034

CONCERNE: LES TRAVAUX D'ELECTRICITE CH D'ALEMBERG 95 B 16 A 1630 LINKEBEEK


DESIGNATION	Q	U	Total
TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ DE MISE EN CONFORMITÉ CIRCUITS ÉLECTRIQUE - Vérification des circuits électriques existants : - Modification de coffret électrique existant - Fourniture et placement coffret de passage et différentiel général 4P 300mA 40A - Mise à la terre générale - Remplacement et adaptation des disjoncteurs de protections, des circuits électriques - établissement schéma électrique unifilaire - établissement schéma électrique de positionnement - mise en conformité par un organisme de contrôle agréé - <u>validité d'attestation de conformité 25an</u>			
MATERIEL ET MAIN D'ŒUVRE			H T V A : 775, 00€
T V A : 6% 46, 50€			TOTAL TVAC 821, 50€

Facture à payer à la réception: 821, 50€ Communication: 20520034

En cas de non-paiement d'une de nos factures, les travaux peuvent être suspendus.
Les marchandises restent notre pleine propriété jusqu'au paiement total des factures.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. DU SEUL FAIT DE PASSER COMMANDE, LE CLIENT ACCEPTE NOS CONDITIONS GENERALES ET RENONCE A SE PREVALOIR DES SIENNES.
2. LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX FACTURES DOIVENT ETRE FORMULEES PAR ECRIT AU PLUS TARD TROIS JOURS APRES LEUR RECEPTION.
3. EN CAS DE RETARD DE PLUS 30 JOURS DANS LE PAYEMENT D'UNE DE NOS FACTURE, LA SEULE ECHEANCE VALANT MISE EN DEMEURE, LE MONTANT SERA MAJORE DE 18 % POUR LES TOUTE FACTURE INFERIEURE A 1875, 00€ ET DE 15 % POUR TOUTE FACTURE DE 1875, 00€ AU MOINS AVEC UN MINIMUM DE 75, 00€ A TITRE DE CLAUSE PENALE IRREDUCTIBLE.



Organisme agréé

Electro-Test - Brussel & Brabant
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tél.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique

V. Jacobs
Chaussée d'Alsemberg 95
1630 Likebeek


Installateur

Elek S.P.R.L.
Av des Paquerettes 29
1410 Waterloo
GSM: 0479 70 80 31
e-mail: electricite.keita@gmail.com
TVA BE 0820.738.774

p. 2/4
Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz

13/05/2020



Δ30mA
4P - 40A

Δ30mA
4P - 40A

Organisme agréé

Electro-Test - Brussel & Brabant
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tel.: 02 751 98 39
Fax: 02 751 52 09
e-mail: info@electro-test.be

Signature
Gsm 0499 94 30 88
info@electro-test.be

13/05/2020

Adresse de l'installation électrique

V. Jacobs
Chaussée d'Alsemberg 95
1630 Likebeek

Installateur

Ele'k S.P.R.L.
Av des Paquerettes 29
1410 Waterloo
GSM: 0479 70 80 31
e-mail: electricite.keita@gmail.com
TVA BE 0820.738.774

Signature

p. 1/4
Schéma unifilaire

3 x 230V ~ 50Hz

arrette de terre	1
Cable - VOB 3G1,5	
Cable - VOB 3G2,5	
Cable - VOB 5G4	
Cable - XVB 3G2,5	5
Disjoncteur - 2P - 16A	1
Disjoncteur - 3P - 25A	4
Interrupteur - Unipolaire	1
Interrupteur différentiel $\Delta 300\text{mA}$ - 4P - 40A	1
Interrupteur différentiel $\Delta 30\text{mA}$ - 4P - 40A	2
Interrupteur va-et-vient - Unipolaire	5
Lampe de signalisation	1
Point d'éclairage - Applique murale	17
Prise - Sécurité enfant	1
Socket de communication	1
Terre	1

Organisme agréé
 Electro-Test - Brussel & Brabant
 Kerkstraat 33
 1820 Melsbroek
 Tél.: 02 751 98 39
 Fax: 02 751 52 09
 e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique
 V. Jacobs
 Chaussée d'Alsenberg 95
 1630 Likebeek

Installateur
 Elek S.P.R.L.
 Av des Pâquerettes 29
 1410 Waterloo
 GSM: 0479 70 80 31
 e-mail: electricite.kella@gmail.com
 TVA BE 0820.738.774

p. 4/4
 Liste des matériaux
 3 x 230V ~ 50Hz

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 49/2018/73100/01:1

DATE DU CONTRÔLE 22/10/2018 AGENT VISITEUR Sofiane Zarki
ADRESSE DU CONTRÔLE Chaussée d'Alsemberg 95 bte 16 - 1630 Linkebeek TYPE DE CONTRÔLE visite périodique (Art. 271) - dans le cadre d'une vente



CHASSÉE D'ALSEMBERG 95 BTE 16 - 1630 LINKEBEEK



» DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Chaussée d'Alsemberg 95 bte 16 - 1630 Linkebeek
Type de locaux unité d'habitation (appartement)
Client
Responsable des travaux non communiqué


» DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) IVERLEK
Code EAN non communiqué
Numéro du compteur non communiqué
Index jour/nuit /
Type de raccordement
Câble compteur - tableau XVB 4 x 10 mm²
Tension nominale de service 3x230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement nv

» CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	pas OK	Nombre de tableaux	1	Nombre de circuits	6
Circuits					
Protection					
Section (mm ²)					
Conclusion					
Prise de terre	indéterminée	Dispositif différentiel de tête	ID - 40A - 300mA - type A - test OK		
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	pas mesurable	Dispositif différentiel "sdb"	ID - 40A - 30mA - type A - test OK		
Conformité des liaisons équipotentielle et des PE	OK	Raccordement	OK		
Test de continuité	concluant	Eclairage/machines	OK		
Contrôle boucle de défaut	concluant	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK	Protection contre les contacts directs	OK		
		Résistance minimale d'isolement mesurée (MΩ)	>0,5		

CONCLUSION : NON CONFORME



A la date du 22/10/2018, l'installation électrique de Chaussée d'Alsemberg 95 bte 16 - 1630 Linkebeek n'est pas conforme au Règlement Général des Installations Électriques.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Une revisite de contrôle est à exécuter par le même organisme dans les 12 mois à partir de la date du présent procès-verbal.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées lors de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Signature de l'agent

Signature du propriétaire




Tableau électrique 3x230V

Voor wie, waar en op welke datum is de beglazing geplaatst?

voor- en achternaam eigenaar
 straat, nummer en bus
 postnummer en gemeente
 dag maand jaar

10 Gegevens beglazing

Hoogrendementsglas met U_g -waarde max. $1,0 \text{ W/m}^2$			
merk	type	U_g -waarde	glasoppervlakte (m^2) zonder profiel
SAINT GOBAIN	332/15/#6	1.0	13.30 m^2

Kruis aan wat van toepassing is

☒ ter vervanging van enkel glas ☐ ter vervanging van dubbel glas ☐ mix (enkel, dubbel, nieuw)

Beglazing in een afgesloten veranda: ☐ ja ☒ nee

11 Vul de gegevens van je bedrijf en onderstaande verklaring in.

Naam bedrijf ABI-CVR SA
 BTW nummer BE 0473 . 236 . 571

- ☒ Ik verklaar dat ik beglazing heb geplaatst op het hierboven opgegeven uitvoeringsadres.
☒ Ik bevestig dat de geplaatste beglazing voldoet aan de normen en de eisen die vermeld zijn in de voorwaarden.
 Je vindt de voorwaarden op www.fluvius.be/premies.
☒ Ik bevestig dat de beglazing niet werd geplaatst in een veranda.

voor- en achternaam aannemer CUVELIER ANDRE
 datum - dag maand jaar

Handtekening aannemer

Stempel aannemer

