

Resp. client:
N° commande.
N° client:
Pers. cont.: Pascal Dehez
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0496/39 73 86
e-mail: -

ProKo.: LS18
N° rapport : 6757083
N° rapp. prov.:
Date: 11/08/2026



Client / Mandant :

JONIUS SOPHIE
MONTLEBAN 17A
6674 MONTLEBAN

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT

(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction générale de l'Energie

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 709 TOUSSAINT FABRICE
Propriété / exploit./gestionn.: **Nom:** JONIUS SOPHIE **Adresse:** MONTLEBAN 17A 6674 MONTLEBAN
Installat. / respons. travaux: **Nom:** JONIUS SOPHIE **Adresse:** MONTLEBAN 17A 6674 MONTLEBAN **T.V.A.:** //
Adresse installation: LANGLIRE 14B MONTLEBAN 6674 **Cabine HT - privée:** NON
Type installation: unité d'habitation **Appareil/Install. ID:**
EAN nr.: // **Gestionn. Rés.:** ORES **Compteur:** 50007958-2006 **Compteur nuit :** //

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Type: visite de contrôle (chap. 6.5)

Date installation: ☐ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 et < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 et < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025

Dérogations: partie 8: appliqué **et sous-sect. 6.5.8.1, points:** pas d'appl. (1: extra Diff.; 2: prises de cour.; 3: douche/bain)

Date: 11/08/2026 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 31/08/2051

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau souterrain au aérien **Fourreau:** placé **Plaque d'isolat.:** présente
Tension nominal: 3N400V **Protection max.:** 25A **Protection princip.:** GRD D3p 15A **Interr. princip.:** interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 16 mm²
Câble de raccordement au réseau: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 16 mm²
Prise de terre **genre :** individuelle **accessibilité :** en ordre
Électrode de terre: **type:** Piquets **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: **général:** 4p 40A/300mA **supplémentaire:** 4p 40A/30mA + 2p 40A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe **références:**
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre **État du matériel fixe ou - à pose fixe:** en ordre
Installations spéciaux: ☐ photovoltaïque ☐ piscine ☐ sauna ☐ aliment. véhic. électrique ☐ -
Ne sont pas encore ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau
placés: ☐ luminaires ☐ principale - ☐ supplémentaire **liaison équipotentielle**
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 10
1x interr différentiel 4P 40A Δ300mA + 1x interr différentiel 4P 40A Δ30mA + 1x interr différentiel 2P 40A Δ30mA + 1x D3p3d C25A + 5x D2p2d C16A + 4x D2p2d C20A



RESULTATS

Résist. d'isolem. général: >14.16 MOhm

Résistance de dispersion: 16.1 Ohm

Bouton d'essai diff.: en ordre

Boucle de défaut: en ordre

Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre

Protection contre les chocs électriques:

contact direct: en ordre

contact indirect: en ordre

Protection contre la surintensité:

en ordre

Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant

I Néant

CONCLUSION

■ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

Le

contrôleur

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf