VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

2/ 3227732

EAN nr. : ..... II : .....
Teller nr. : .....
Stand I : .....

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~HERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271 / AREI art. 276~~ / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwering / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~
Ligging der lokalen : Appartement 2de verdiep De bergen 38 2246 Zandhaven.
Plaats van onderzoek : .....
Eigendom van : Elektro Goossens Eikenboomstraat 2 Hulshout
Opdrachtgever : idem
Installateur : 0462 394 149 ID-kaart : — Uitgereikt te : — Datum : —
BTW-nr. onderzoeker : Van Den Stock J. Datum van onderzoek : 13/10/2009

BESCHRIJVING

Netspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand : 1
Hoofdbeveiliging : Zek. : automaat mX Schak. : Delta 300mA/2p/40A
Aarde-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Verdelingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²
~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net~~/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~
Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : ..... mm² Spreidingswaarde : 6,93 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 14 Algemene isolatieweerstand : 10,63 MΩ
Differentieelschak. : algemene : 40A / 2p / 300 mA bijkomende : 40A / 2p / 30 mA
werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
Continuiteit PE ~~- en equipotentiale~~ verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld ~~en verplaatsbaar~~ materieel : in orde - ~~niet in orde~~
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

.....

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

~~Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten~~.
~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst~~.

.....

KEURING OK.
M. UNOIS
15-10-2009

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voorgezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 13/10/2034..., zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook bij ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven~~ indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker