Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.: Pittoors dries
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0486/586.588
e-mail: dries@jens.be

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4886886
Voorl. verslagnr.:
Datum: 17/07/2017

Klant / Opdrachtgever:
Faintych
Prins boudewijnlaan 353
2650 edegem

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie**:: bestaande **Type lokalen:** woning
Plaats onderzoek: FAINTYCH PRINS BOUDEWIJNLAAN 353 EDEGEM 2650
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 87/271/278
Datum onderzoek: 17/07/2017 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/07/2042 **Onderzoeker:** FITEN SVEN
Eigendom van: - Faintych
Installateur: -
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** - **Stand I :** - **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** nvt
Dienstspanning: 3x400V+N **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 32A **Schak.:** aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Aardelektrode: **type:** pennen **sectie:** 35 **mm²** **spreidingswaarde:** 12.61 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** nvt **bijkomende dif.:** 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 8.9 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** nvt
Beschrijving installatie - toestellen: ☐ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen:** 34

ZIE SCHEMA

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	De pv installatie behoort niet tot de keuring
I	geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie
maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10
www.ocb.be
info@ocb.be
BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49