Resp. client:
N° commande.
N° client: 130981
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: fercotj@hotmail.com

OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
N° rapport : 5831416
N° rapp. prov.:
Date: 26/05/2022

Client / Mandant :
FERCOT JONATHAN
136 RUE SAINT JACQUES
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 459 WAGNY RUDY

Propriét. / exploit./gestionn.: **Nom:** ROBIN VILAINE **Adresse:** Voir installation

Installat. / respons. travaux: **Nom:** FERCOT **Adresse:** 136 RUE SAINT JACQUES 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE **T.V.A.:** BE0837978149

Adresse installation: ROBIN VILAINE TAILLIS PRE 51 CHATELINEAU 6200 **Cabine HT - privée:** _

Type installation: unité d'habitation **Appareil/Install. ID:**

EAN nr.: Voir schéma **Fournisseur:** ORES **Compteur:** 33716175 **Compteur nuit :**

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres tension.

Type: visite de contrôle (chap. 6.5) **Dérogation partie 8 livre 1:** appliqué *

(*) En cas contrôle chap. 6.4., référ. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : -

Date: 24/05/2022 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 31/05/2047 **Date installation:** Avant/Après1981

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: _ **Raccordement:** _ **Fourreau:** _ **Plaque d'isolat.:** _

Tension nominal: 1 x 220V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** 20A **Interr. princip.:** interr. diff. général

Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** XVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm²

Câble de raccordement au réseau: **type câble:** _ **nombre conduct.:** _ **section:** _ mm²

Electrode de terre: **type:** barres **section:** 16 mm²

Interrupteur Diff.: **général:** 2p 40A/300mA **supplémentaire:** 2p 40A/30mA

Schéma unifiliaire et plan de position: ■ voir annexe ☐ **références:**

Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre

Ne sont pas encore placés: ☐ **cuisine** ☐ **salle de bains** ☐ **chauffage central** ☐ **compteur de gaz** ☐ **compteur d'eau** ■ **luminaires**

Ne sont pas encore raccordé: **liaison équipotentielle** ☐ **principale** ☐ **supplémentaire**

Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 11

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 20.12 **MOhm** **Résistance de dispersion:** 21.7 **Ohm**

Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre

Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre

Protection contre le surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N	Contacter votre gestionnaire de réseaux de manière à introduire correctement la colonne d'alimentation dans le compteur
I	Néants

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 0404.312.034
Banque KBC BE97 4053 0205 0149

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

0493 24 61 55

Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions reglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf