Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 74210
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: heerenbart@hotmail.com

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6282403
Voorl. verslagnr.:
Datum: 15/07/2024

Klant / Opdrachtgever:

JOBACOM
BERGENLAAN 31
3360 BIERBEEK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 328 LANGENDRIES JOSE

Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** Vanfrachem **Adres:** 3080

Installateur/verantw. werk: **Naam:** Jobcom **Adres:** 3360 **B.T.W.:**

Adres installatie: VANFRACHEM BRUSSELSESTEENWEG 8 TERVUREN 3080 **Private HS-cabine:** NEE

Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:**

EAN nr.: 541448860022870210 **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** **Nachtteller nr. :**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)
Kies een item.

Installatiedatum: ☐ vóór 01/10/1981 ■ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ■ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast **en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1:** toegepast

Datum: 11/07/2024 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/07/2049

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** nvt **Isolatieplaat:** nvt

Nom. spanning: 3N400V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 40A **Alg. scheidingsschak.:** aut.maatschappij

Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**

Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**

Aardverbinding: **aard:** individueel **bereikbaarheid:** in orde

Aardelektrode: **type:** pen **sectie:** 16 **mm²**

Diff. schakelaar: **algemene:** 2p 40A/300mA 4p 40A/300mA **bijkomende:** 3 X 4p 40A/30mA

Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage **referentie:**

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde

Aanwezige bijzondere installaties: ■ **PV** ☐ **zwembad** ☐ **sauna** ☐ **voeding elektrisch voertuig** ☐ **-**

Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐ **-**
☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**

Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 24

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 0.7 **MOhm** **Spreidingsweerstand:** 28 **Ohm**

Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf