Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.: Thomas Van Poucke
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0477/21.37.66
e-mail: thomasvanpoucke@outlook.com

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5259831
Voorl. verslagnr.:
Datum: 06/08/2019

Klant / Opdrachtgever:
Thomas Van Poucke
Meersstraat 4/Bus 4
9160 Lokeren

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie**:: nieuwe **Type lokalen:** appartement
Plaats onderzoek: THOMAS VAN POUCKE MEERSSTRAAT 4/BUS 4 LOKEREN 9160
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek **Volgens AREI Art.:** 86/270
Datum onderzoek: 06/08/2019 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/08/2044 **Onderzoeker:** LIEVENS CLINT
Eigendom van: THOMAS VAN POUCKE MEERSSTRAAT 4/BUS 4, 9160 LOKEREN
Installateur: THOMAS VAN POUCKE
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** 50189945 **Stand I :** 51915kWh **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: 3x400V+N **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 40A **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** VFVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** MS **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** / **mm²**
Aardelektrode: **type:** pennen **sectie:** 16 **mm²** **spreidingswaarde:** 28,5 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 2x 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende diff.:** 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 0,75 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ☐ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐
☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen:** Bord 1 (t.h.v. teller): 1 en bord 2: 16

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
N	Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Lievens

De Agent-onderzoeker