3260691

EAN nr. : 748 409 53 - 97.
Teller nr. :
Stand I : II :

| VERDELER | PV nagezien |
|---|---|
| Naam | |
| Datum | |
| Handtekening | |

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

# VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /
Aanvulling verslag nr. :
Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom
Type der lokalen :
Plaats van onderzoek : E Van Beverloostr. app 12 meubelen.
Eigendom van : Bollerman
Opdrachtgever : idem - idem
Installateur :
BTW : IDkaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : A. Ghoorn Datum van onderzoek : 10.06.2019

## BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : MAK 40 Omschakelaar: stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : 40 A Schak. :
Meter-bordverbinding : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode : Type : lus / staven / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 5 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 1
Diff. schak. : algemene : ≥ 40A 0,3A mA bijkomende : ≥ 40A 0,03A mA
Algemene isolatieweerstand : MΩ
werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen
Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :
Zie schema's.

## VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

## BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10.06.2035, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker
A. Ghoorn

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische