VINCOTTE
Head office: Vincotte • tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
Safety, quality and environment for a better life

Contactpersoon: Rochaet Jan — Ap Stte Werkep Leerklaan 3 bus 2 Merksem
Uw referentie:
Lid nr.:
Verslag nr.:
Ontvangstbewijs nr.: — Ter attentie van:
Plaats van onderzoek: Leerklaan 3 bus 2 Merksem
Datum van onderzoek: 7/4/2015
Inspecteur: Van den Stock Jonas

VERSLAG VAN: ☐ **EERSTE ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE**
☒ **PERIODIEK ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE**

☐ Opstelling: ☒ Afdeling: Appstte Werkep ☐ Gebouw:

KENMERKEN: Soort gas: ☒ Aardgas ☐ Butaan ☐ Propaan ☐
- ☒ Teller: ☒ Nr. 2256324S ☒ Stand: 2033,672 ☒ Klasse: G 6 Werkdruk: 25 mbar
- Installatie: ☒ Prive-woning ☐ Industrieel ☐ ☐ Nieuw ☐ Uitbreiding ☒ Bestaande
- Aanwezige verbruikstoestellen: ☐ Geen 1x Ch Beter Junkers DP 22/32 2K3 C33 1x geyser Bekko 4Ltr/min - 22kW
- Leidingen: 4 22cu + 4 28 gebruikt

☐ Schatting van het volume van de installatie:

BASIS VAN HET ONDERZOEK:
☐ NBN D 51-003 ☐ NBN D 51-004 ☐ Bestek gasmaatschappij ☐ A.R.A.B. art. 52.11 ☒ Code van goede praktijk
☐ NBN D 51-006 ☐ - en de hiernavolgende details.

DETAIL VAN DE CONTROLE:
☒ Dichtheidsproef bij een druk van 100 mbar; ☐ Weerstandsproef bij een druk van — bar;
- ☒ op de gehele installatie ☐ **op de bereikbare delen**
- ☒ met manometer ☐ met U-buis ☐ met rotameter ☐ met gasteller ☐ met gasdetector ☐ met schuimvormend product
- ☐ stroomafwaarts van de teller of 1° ontspanner ☒ tot en met de verbruikstoestellen (indien aanwezig)

☒ Plaatsbepaling van de lekken ☐ op de gehele installatie ☒ **op de bereikbare delen**
☐ met gasdetector ☒ met schuimvormend product

☐ Conformiteitsonderzoek van de installatie, in haar huidige staat van afwerking, en voor zover als visueel mogelijk.
☒ Plan van de installatie ☐ niet beschikbaar ☒ beschikbaar. ☒ Checklist AVB: 3 5000 16
☒ Aansluiting voor een meettoestel ☐ niet voorzien ☒ voorzien.
☒ Keuring beperkte zich tot de zichtbare en bereikbare delen.

OPMERKINGEN: ☒ Geen.

☐ Buiten het kader van het onderzoek, melden wij u dat:

BESLUIT:
☒ De dichtheidsproef gaf ☒ voldoening op ☐ GEEN voldoening op ☒ **de bereikbare delen** ☐ de ganse installatie ☐ de uitbreidin
☐ De weerstandsproef gaf ☐ voldoening ☐ GEEN voldoening.
☒ De installatie werd ~~☐ NIET conform~~ ☒ conform de basisdocumenten van het onderzoek bevonden.
☐ Gelieve passend gevolg te geven aan bovenstaande opmerkingen ☐, en ons uit te nodigen voor bijkomend onderzoek.
☐

Voor de directeur-generaal, Datum: 7/4/2015 Bijlage(n):

35 020 0 212

A

B

C

D

E

F

G

Erkend Organisme
AIB Vinçotte

Plaats van de elektrische installatie
Hans Van De Bril
Laarsebaan 34 Bus 2
Merksem

Installateur
JP Systems B.V.B.A.
Brechtsebaan 736
2900 Schoten
Tel. 03 663 60 62 GSM: 0497 89 61 87
e-mail: info@jpsystems.be
BTW BE 0862.173.117

Lijst Kringen
Datum: 14/03/20
2 x 230V ~ 50Hz